SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025

Importe de la Estimación s/IVA $783,229.66

Importe del Contrato s/IVA: $8,808,062.86

No. Estimación: 7

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 29/10/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS.	
P05	**PUENTE**	**783,229.66**

Total Paquete s/IVA: **783,229.66**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $783,229.66

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
Importe del Contrato s/IVA $8,808,062.86
Periodo del Contrato 29/10/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $783,229.66
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CON CLARO DE 20.50 MTS.										
P05	**PUENTE**									
P05S01	**CAMINO PROVISIONAL**									
P01S01C012	DESMONTE TIPO MEDIANO CONSISTENTE EN REMOCIÓN, DESENRAICE, ACAMELLONAMIENTO, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. EN CUCHARÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	M2	350.00	$5.89	350.00	490.0000	840.00	-490.00	$2,886.10	240.00 %
P06S02C014	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	700.00	$3.69	700.00	140.0000	840.00	-140.00	$516.60	120.00 %
P05S02	**PRELIMINARES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,422.00	$11.57	3,422.00	228.6200	3,650.62	-228.62	$2,645.13	106.68 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	400.00	$203.46	239.48	0.3300	400.33	-0.33	$67.14	100.08 %
P01S29C005	EXCAVACION CON MÁQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO	M3	169.70	$543.65	169.70	576.8100	746.51	-576.81	$313,582.76	439.90 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	200.00	$282.25	200.00	284.6000	484.60	-284.60	$80,328.35	242.30 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,500.00	$321.04	836.39	988.5700	2,488.57	-988.57	$317,370.51	165.90 %

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
Importe del Contrato s/IVA $8,808,062.86
Periodo del Contrato 29/10/2025 al 31/12/2025

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $783,229.66
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 al 28/12/2025

Clave	Descripción	Contrato Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	270.00	$70.06	45.39	277.6500	547.65	-277.65	$19,452.16	202.83 %
P05S03	OBRA CIVIL									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	36,740.00	$43.73	6,287.17	1,060.6200	37,800.62	-1,060.62	$46,380.91	102.89 %

Total Partida: **783,229.66**

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.