SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATAN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO

Municipio: Ahome

Localidad: Los Mochis

Contratista: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2404-2025

Importe de la Estimación s/IVA $98,955.54

Importe del Contrato s/IVA: $860,960.15

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Adicional-Finiquito

Periodo del Contrato: 05/05/2025 al 05/07/2025

Periodo de la Estimación: 06/06/2025 al 05/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE PUEBLA	
P01	**PRELIMINARES**	**81,205.09**
P02	**CIMENTACIÓN**	**17,750.45**

Total Paquete s/IVA: **98,955.54**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $98,955.54

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR S.O.P

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATAN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2404-2025
Importe del Contrato s/IVA $860,960.15
Periodo del Contrato 05/05/2025 **al** 05/07/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $98,955.54
Periodo de la Estimación: 06/06/2025 **al** 05/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE PUEBLA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
010101	SONDEO Y LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES Y/O TOMAS DE AGUA	PZA	24.00	$860.50	24.00	20.0000	44.00	-20.00	$17,210.00	183.33 %
010104	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	99.84	$97.42	99.84	95.2800	195.12	-95.28	$9,282.18	195.43 %
020142	ACARREO EN CAMIÒN KM SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÒN . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	2,877.06	$7.19	2,877.06	500.8600	3,377.92	-500.86	$3,601.18	117.41 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.	M3	8.32	$227.27	8.32	2.07000	10.40	-2.07	$470.45	125.00 %
010109	CAMA DE GRAVON PARA ESTABILIZAR TERRENO Y RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA	M3	8.32	$594.64	8.32	2.0800	10.40	-2.08	$1,236.85	125.00 %
010111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVON EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO	M3	38.33	$594.64	38.33	12.0400	50.37	-12.04	$7,159.47	131.41 %
010112	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCION DE LODOS. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM	M3	97.34	$173.64	97.34	9.7800	107.12	-9.78	$1,698.20	110.05 %

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATAN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2404-2025
Importe del Contrato s/IVA $860,960.15
Periodo del Contrato 05/05/2025 **al** 05/07/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $98,955.54
Periodo de la Estimación: 06/06/2025 **al** 05/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.	M3	74.88	$242.90	74.88	32.2400	107.12	-32.24	$7,831.10	143.06 %
020701	BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO, POR MEDIO DE TUBERIA DE PVC DE 8" COLOCADA PROVISIONALMENTE. CON BOMBA TRAGA SÓLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD PARA MOVER ARENA Y PIEDRAS. MOTOR A GASOLINA. (HASTA 150 M DE DISTANCIA) INCLUYE RENTA DE TUBERIA DE 8", MANIOBRAS DE INSTALACION Y RETIRO DE TUBERIAS	HORA	10.00	$1,283.98	10.00	20.0000	30.00	-20.00	$25,679.60	300.00 %
020703	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO	HORA	10.00	$3,518.03	10.00	2.0000	12.00	-2.00	$7,036.06	120.00 %
						Total Partida:			**81,205.09**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	121.63	$65.45	121.63	14.6500	136.28	-14.65	$958.84	112.04 %

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATAN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2404-2025
Importe del Contrato s/IVA $860,960.15
Periodo del Contrato 05/05/2025 **al** 05/07/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $98,955.54
Periodo de la Estimación: 06/06/2025 **al** 05/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
030402	SUB-BASE CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: BALASTRE CRIBADO QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MEDIDO COLOCADO.	M3	7.04	$758.71	7.04	6.2100	13.25	-6.21	$4,711.59	188.21 %
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
030702	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL AREA	M2	104.00	$14.34	104.00	842.4000	946.40	-842.40	$12,080.02	910.00 %
							Total Partida:		**17,750.45**	

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.