SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $313,011.55

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $3,308,753.89

Localidad:

No. Estimación: 2

Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Extraordinaria Finiquito

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025

Periodo del Contrato: 07/11/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ		
P02	**CIMENTACIÓN**	**811.80**
P03	**OBRA CIVIL**	**17,257.02**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**5,103.03**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**25,759.45**
	Total Paquete s/IVA:	**48,931.30**
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**264,080.25**
	Total Paquete s/IVA:	**264,080.25**

Total de Estimación s/IVA: $313,011.55

CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,308,753.90
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $313,011.55
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P15S08C062	APLICACION DE PINTURA ESMALTE BERALQUIM EN HERRERÍA, INCLUYE: LIJADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	56.32	$112.75	0.00	7.2000	7.20	49.12	$811.80	12.78 %
						Total Partida:			**811.80**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4,192.50	$15.38	4,192.50	84.3600	4,276.86	-84.36	$1,297.46	102.01 %
P01S44C379	RETIRO Y DESINSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO DETERIORADO, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 50 MTS DE DISTANCIA, ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, CARGA A MANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4,275.00	$107.20	4,275.00	1.8600	4,276.86	-1.86	$199.39	100.04 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P01S75C026	MEJORAMIENTO DE TERRENO DE IMPREGNACIÓN EXISTENTE (SECCIÓN INVERTIDA), DE 20 CM DE ESPESOR, DISGREGANDO, INCLUYE: INCORPORORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN Y COMPACTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA.	M3	820.65	$194.99	820.65	34.7200	855.37	-34.72	$6,770.05	104.23 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,308,753.90
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $313,011.55
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ										
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	6,288.75	$62.81	6,288.75	126.5400	6,415.29	-126.54	$7,947.98	102.01 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	65.40	$739.46	50.87	0.4500	51.32	14.08	$332.76	78.47 %
P06S16C003	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO MARCA ROSCO MODELO RB-48, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HA	0.42	$3,627.88	0.42	0.0100	0.43	-0.01	$36.28	102.38 %
P03S06	**REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS**									
P35S03C021	PASTO SINTÉTICO DUAL PLAY II, PROFUNDIDAD DE 40 MM., DE ALTURA, SE CONSIDERÁ PARA ESTE TRABAJO EL SUMINISTRO DE PASTO, ARENA SÍLICA,CAUCHO, TRAZO DE LINEAS PARA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	4,275.00	$361.88	4,275.00	1.8600	4,276.86	-1.86	$673.10	100.04 %

Total Partida: **17,257.02**

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,308,753.90
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $313,011.55
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ										
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P03S27C1368	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS., ARMADO CON ARMEX DE 15X20-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO APARENTE, INCLUYE: ANCLAJES, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35.35	$600.01	35.35	3.4500	38.80	-3.45	$2,070.03	109.76	%
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P09S15C010	REPARACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: AJUSTE Y TENDIDO DE MALLA Y COLOCACIÓN DE TUBO FOGO. Ø 2" EN SENTIDO HORIZONTAL EN PARTE SUPERIOR Y REMATE CON SOLERA DE 2" MÁS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS CON BAYONETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35.35	$632.00	35.35	3.4500	38.80	-3.45	$2,180.40	109.76	%
P05S03	**CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C**									
P16S73C017	TUBO DE FOGO. DE Ø 2" CAL. 18 PARA COLOCARLO EN REMATE DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA, EN SENTIDO LONGITUDINAL, INCLUYE: AMARRES CON ALAMBRE GALVANIZADO, CORTES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	35.35	$247.13	35.35	3.4500	38.80	-3.45	$852.60	109.76	%

Total Partida: **5,103.03**

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,308,753.90
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $313,011.55
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ										
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S01	**ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P01S39C222	RETIRO Y DESMONTAJE DE PUERTA MAMPARA DE BAÑO DE 0.70 A 1.10 MTS X 1.60 MTS LEVANTADAS 20 CMS DE N.P.T. CON RECUPERACIÓN, PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE BISAGRAS METALICAS PARA CAMBIAR EL SENTIDO DE ABATIMIENTO DE PUERTAS, LIJADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$1,549.57	2.00	2.0000	4.00	-2.00	$3,099.14	200.00 %
P07S02	**ACERO DE REFUERZO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P03S35C058	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO MARCA THERMOTEK COLOR BLANCO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS EN AZOTEA REFORZADO CON 2 CAPAS DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA; CONSISTENTE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PLÁSTICAMENTE, UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO-AGUA PROPORCIÓN 3:1, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, UNA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA, OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, OTRA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR; INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	55.44	$335.64	55.44	2.8700	58.31	-2.87	$963.29	105.18 %
P09S04C018	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA	ML	4.00	$168.18	4.00	5.4000	9.40	-5.40	$908.17	235.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,308,753.90
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $313,011.55
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P07S04	**MALLA DE ALAMBRE ELÉCTROSOLDADA PARA REFUERZO EN FIRMES, PISOS, LOSAS Y MUROS, A CUALQUIER NIVEL S**										
P15S04C063	RESANE DE APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1:3 ACABADO FLOTEADO DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.00	$301.68	4.00	46.6700	50.67	-46.67	$14,079.41	1,266.75	%
P15S04C128	LAMBRIN DE AZULEJO LISO DE 20X30 CMS MODELO DESEAT MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGA-AZULEJO NIASA O SIMILAR CON EMBOQUILLADOR ANTIHONGO INCLUYE RECORTES DESPERDICIO MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1.50	$783.82	1.50	6.5900	8.09	-6.59	$5,165.37	539.33	%
P15S08C179	APLICACIÓN PINTURA DE ACEITE MARCA BEREL O SIMILAR, EN HERRERIA EXISTENTE CON AYUDA DE COMPRESOR DE AIRE A 2 MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO PROFUNDO, DESCASCARE DE PINTURA SECA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.14	$180.52	18.14	0.0800	18.22	-0.08	$14.44	100.44	%
P07S08											
P33S13C044	LIMPIEZA DE FIRME, MUROS, LAMBRIN, MUEBLES SANITARIOS CON USO DE HIDROLAVADORA, AGUA Y JABÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	108.43	$79.42	108.43	19.2600	127.69	-19.26	$1,529.63	117.76	%

Total Partida: **25,759.45**

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,308,753.90
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $313,011.55
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 20 CIRCUITOS MCA. SIEMENS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$8,768.09	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,768.09	0.00 %
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X100 AMP, MCA. SIEMENS TIPO CAJA MOLDEADA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$14,977.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	$14,977.89	0.00 %
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X20 AMP MCA. SIEMENS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$1,598.84	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,598.84	0.00 %
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 1/0 DE ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	$298.77	0.00	19.6500	19.65	0.00	$5,870.83	0.00 %
EXT-05	CANALIZACIÓN CON TUBERÍA GALVANIZADA EN 2" DE PARED GRUESA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	$349.22	0.00	3.0000	3.00	0.00	$1,047.66	0.00 %
EXT-06	CANALIZACIÓN CON TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	$284.95	0.00	4.0000	4.00	0.00	$1,139.80	0.00 %
EXT-07	RED PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL DE 8 M DE ANCHA POR 20 M DE LARGO, EN COLOR NEGRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$29,064.99	0.00	2.0000	2.00	0.00	$58,129.98	0.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. ESTHELA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,308,753.90
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $313,011.55
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTHELA ORTIZ										
EXT-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR MOD. LED-E, EN CAPACIDADES DE 400 W, CON 40,000 LUMENES, 6,000 K, IP65, EN COLOR NEGRO MATE INCLUYE: SUMNIISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$6,563.76	0.00	12.0000	12.00	0.00	$78,765.12	0.00 %
EXT-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR MOD. LED-E, EN CAPACIDADES DE 600 W, CON 55,200 LUMENES, 6,000 K, IP65, EN COLOR NEGRO MATE INCLUYE: SUMNIISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$7,815.17	0.00	12.0000	12.00	0.00	$93,782.04	0.00 %

Total Partida: **264,080.25**

CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO