SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$3,804,414.73
Importe del Contrato s/IVA:			$41,378,844.67
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	18/03/2026	**al**	18/09/2026
Periodo de la Estimación:	18/04/2026	**al**	18/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS		
P01	**PRELIMINARES**	**61,487.20**
P02	**CIMENTACIÓN**	**2,365,818.64**
GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS		
P01	**PRELIMINARES**	**102,779.37**
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,160,907.21**
P03	**OBRA CIVIL**	**113,422.31**

Total Paquete s/IVA:	**3,804,414.73**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$3,804,414.73

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,804,414.73
Periodo de la Estimación: 18/04/2026 **al** 18/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S01C012	DESMONTE TIPO MEDIANO CONSISTENTE EN REMOCIÓN, DESENRAICE, ACAMELLONAMIENTO, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	M2	1,272.50	$30.32	0.00	1,272.5000	1,272.50	0.00	$38,582.20	100.00 %
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,272.50	$18.00	0.00	1,272.5000	1,272.50	0.00	$22,905.00	100.00 %
						Total Partida:			**61,487.20**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P14S09C014.	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	36.00	$3,761.13	0.00	36.0000	36.00	0.00	$135,400.68	100.00 %
P09S02C002.	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	48,627.00	$65.12	0.00	34,250.8900	34,250.89	14,376.11	$2,230,417.96	70.44 %
						Total Partida:			**2,365,818.64**	

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,804,414.73
Periodo de la Estimación: 18/04/2026 **al** 18/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S01C012	DESMONTE TIPO MEDIANO CONSISTENTE EN REMOCIÓN, DESENRAICE, ACAMELLONAMIENTO, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	M2	855.00	$30.32	0.00	855.0000	855.00	0.00	$25,923.60	100.00 %
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	855.00	$18.00	48.00	807.0000	855.00	0.00	$14,526.00	100.00 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	773.00	$73.49	72.00	701.0000	773.00	0.00	$51,516.49	100.00 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	295.60	$9.67	48.00	65.7200	113.72	181.88	$635.51	38.47 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	184.40	$112.09	93.60	90.8000	184.40	0.00	$10,177.77	100.00 %
						Total Partida:			**102,779.37**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P09S02C002.	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	32,659.00	$65.12	16,303.10	14,684.5400	30,987.64	1,671.36	$956,257.24	94.88 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,804,414.73
Periodo de la Estimación: 18/04/2026 **al** 18/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.50	$2,062.53	3.42	8.0800	11.50	0.00	$16,665.24	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.30	$2,799.99	0.00	5.6900	5.69	4.61	$15,931.94	55.24 %
P07S01C005.	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	16,342.00	$48.20	0.00	3,569.5600	3,569.56	12,772.44	$172,052.79	21.84 %
						Total Partida:			**1,160,907.21**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P07S01C005.	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	15,242.00	$48.20	0.00	2,353.1600	2,353.16	12,888.84	$113,422.31	15.44 %
						Total Partida:			**113,422.31**	

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.