SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$260,472.92
Importe del Contrato s/IVA:			$2,158,142.24
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	21/04/2025	**al**	21/07/2025
Periodo de la Estimación:	11/07/2025	**al**	21/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
P01	**PRELIMINARES**	**140,674.79**
	Total Paquete s/IVA:	**140,674.79**
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**119,798.13**
	Total Paquete s/IVA:	**119,798.13**
	Ajuste por Redondeo:	$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	$260,472.92

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,158,142.24
Periodo del Contrato 21/04/2025 **al** 21/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $260,472.92
Periodo de la Estimación: 11/07/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	681.03	$133.88	681.03	57.5500	738.58	-57.55	$7,710.55	108.45 %
P01S45C020	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	15.60	$654.25	0.00	15.6000	15.60	0.00	$10,205.99	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	632.80	$51.92	632.80	10.3500	643.15	-10.35	$537.37	101.64 %
P03S08C001	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE, HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO, MARCO DE 1 1/2"X1/4", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/4", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. ARMADA CON VARS. 3/8" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	2.00	$4,082.04	0.00	2.0000	2.00	0.00	$8,164.08	100.00 %
P22S05C060	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM JUNTEADO CON CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: ENJARRE PULIDO EN MUROS, CEMENTO ARENA 1:3., BROCAL Y TAPA DE FO.FO. DE 135 KGS.	PZA	1.00	$9,343.85	1.00	2.0000	3.00	-2.00	$18,687.70	300.00 %
P18S25C009	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA Ø 1/2", INCLUYE: 2.00 M. DE MANGUERA HIDRÁULICA DE POLIETILENO RD-9, 2 ADAPTADORES DOBLE DE BRONCE DE 1/2" PARA POLIDUCTO, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, AFINE A MANO, RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL LIMO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA) Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	PZA	3.00	$1,190.66	3.00	5.0000	8.00	-5.00	$5,953.30	266.67 %

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,158,142.24
Periodo del Contrato 21/04/2025 **al** 21/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $260,472.92
Periodo de la Estimación: 11/07/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	132.03	$705.65	132.03	59.9400	191.97	-59.94	$42,296.66	145.40 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P34S12C014	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 (ALTO) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE PTR 2x2 DE 3.9m., ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	2.00	$4,154.26	0.00	2.0000	2.00	0.00	$8,308.52	100.00 %
P34S12C142	SEÑAL CON NOMENCLATURA DE CALLE DE UN POSTE CON DOBLE BANDERA, A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED. 40, SEÑALAMIENTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 0.62 Y 0.14 MTS ROTULADA EN VINIL BLANCO REFLEJANTE CON LETRAS EN COLOR NEGRO BRILLANTE, SUJETADOS CON 3 CJAS DE SOLERA GALVANIZADA DE 3/4" X 3/4" X 3/16" SOLDADAS A TUBULAR, ATORNILLADAS CON TORNILLOS GALVANIZADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$5,481.57	0.00	2.0000	2.00	0.00	$10,963.14	100.00 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	519.36	$4.87	0.00	92.0000	92.00	427.36	$448.04	17.71 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P33S13C038	RETIRO DE MATERIAL DE PROTECCION EN BOCACALLES EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA.	M3	20.90	$115.71	0.00	20.9000	20.90	0.00	$2,418.34	100.00 %
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,238.20	$20.89	0.00	1,195.8400	1,195.84	42.36	$24,981.10	96.58 %

Total Partida: **140,674.79**

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,158,142.24
Periodo del Contrato 21/04/2025 **al** 21/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $260,472.92
Periodo de la Estimación: 11/07/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SONDEO CON RETROEXCAVADORA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	$1,127.15	0.00	20.0000	20.00	0.00	$22,543.00	0.00 %
EXT-02	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA CON UTILIZACIÓN DE EQUIPO VACTOR.	HR	0.00	$3,943.97	0.00	23.0000	23.00	0.00	$90,711.31	0.00 %
EXT-03	ACARREO SUBSECUENTE AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES (MEDIDO SUELTO).	M3/K	0.00	$8.86	0.00	738.5800	738.58	0.00	$6,543.82	0.00 %
							Total Partida:		119,798.13	

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS