SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$2,050,869.37
Importe del Contrato s/IVA:			$15,613,865.34
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	06/03/2026	**al**	06/07/2026
Periodo de la Estimación:	21/03/2026	**al**	10/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZARES	
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO**	**2,050,869.37**

Total Paquete s/IVA: **2,050,869.37**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,050,869.37

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR DE S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,613,865.34
Periodo del Contrato 06/03/2026 **al** 06/07/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,050,869.37
Periodo de la Estimación: 21/03/2026 **al** 10/04/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZARES										
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO**									
P01S02	**TERRACERIAS**									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5,200.00	$1,148.95	1,587.05	1,573.9700	3,161.02	2,038.98	$1,808,412.83	60.79 %
P01S03	**CARPETA ASFALTICA**									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	39,007.00	$17.29	11,827.88	11,880.0000	23,707.88	15,299.12	$205,405.20	60.78 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	288.00	$389.85	94.62	95.0400	189.66	98.34	$37,051.34	65.85 %

Total Partida: **2,050,869.37**

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.