Nombre de Obra INTRODUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA PARA CARCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS , ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	JUAN JOSE RIOS	**Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025**		**No. Estimación:**	5
Localidad:	JUAN JOSE RIOS	**Importe del Contrato s/IVA**	**$ 2,954,436.08**	**Tipo de Estimación:**	EXT FINIQUITO
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07-11-2025 AL 26-12-2025	**Importe de la Estimación:**	**$ 285,276.15**
				Periodo de la Estimación:	16-12-25 AL 31-12-25

RESUMEN DE ESTIMACION

CLAVE	PARTIDA	TOTAL	
	TRAMITES		**$ 123,576.93**
	LINEA SUBTERRANEA		$ 151,774.46
	CONCEPTOS ECTRAORDINARIOS		$ 9,924.76
		SUBTOTAL	**$285,276.15**

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DPTO SUPÉRVISION ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO.
SUPERVISOR SOP

Nombre de Obra **INTRODUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA PARA CARCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS , ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: JUAN JOSE RIOS
Localidad: JUAN JOSE RIOS ESTADO DE SINALOA
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025
Importe del Contrato s/IVA $ 2,954,436.08
Periodo del Contrato 07-11-2025 AL 26-12-2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: EXT FINIQUITO
Importe de la Estimación: $ 285,276.15
Periodo de la Estimación: 16-12-25 AL 31-12-25

CLAVE	CONCEPTO	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimacione	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.					
	TRAMITES								
TRA-ELE-1	TRAMITE Y PAGO PARA ESTRIBAR TRANSICIÓN CFE I	PZA	1.0000	$ 79,873.63	$ -	1.00			79,873.63
TRA-ELE-2	PAGO POR SUMINISTRO DE MEDIDOR PARA EQUIPO	PZA	1.0000	$ 11,981.04	$ -	1.00			11,981.04
TRA-ELE-8	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR D	PZA	1.0000	$ 31,722.26	$ -	1.00			31,722.26
	LINEA SUBTERRANEA								
ELE001-38	ELABORACION DE PRUEBAS VLF PARA CABLE DE EN	PZA	1.0000	$ 3,465.38	$ -	1.00			3,465.38
ELE01-38-1	ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA DE (	PZA	1.0000	$ 48,568.52	$ -	1.00			48,568.52
TRA-ELE-1	TRAMITE Y PAGO PARA ESTRIBAR TRANSICIÓN CFE I	PZA	1.0000	$ 79,873.63	$ -	1.00			79,873.63
TRA-ELE-4	REVISION DE PROYECTO ANTE CFE, INCLUYE: MANO	PZA	1.0000	$ 4,244.51	$ -	1.00			4,244.51
TRA-ELE-5	ELABORACION PLANO DE PROYECTO PARA ENTREG	PZA	1.0000	$ 8,379.61	$ -	1.00			8,379.61
SENA-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA D	PZA	1.0000	$ 7,242.81	$ -	1.00			7,242.81
	CONCEPTOS ECTRAORDINARIOS								
EXTRA001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE	ML		$ 376.46		9.1607			3,448.64
EXTRA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB0 DE PVC	ML		$ 3,238.06		2.00			6,476.12
								SUB-TOTAL	285,276.15
								IVA	45,644.19
								TOTAL	330,920.34

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DPTO SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP