SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $4,190,811.73

Importe del Contrato s/IVA: $215,283,680.42

No. Estimación: 17

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 09/04/2025 **al** 10/12/2026

Periodo de la Estimación: 25/11/2025 **al** 06/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE		
P02	**CIMENTACIÓN**	**12,473.76**
P03	**OBRA CIVIL**	**4,178,337.97**

Total Paquete s/IVA: **4,190,811.73**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $4,190,811.73

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR DE S.I.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 17
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,190,811.73
Periodo de la Estimación: 25/11/2025 **al** 06/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
100112	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA NECESARIOS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, HORARIO DIURNO Y NOCTURNO (24/7), MECHEROS Y SEÑALES DE ACUERDO A LA NORMA, (PRECIO UNITARIO POR DESGASTE, PIEZAS NUEVAS), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, REACOMODOS, REUBICACIONES, RETIRO Y RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, P.U.O.T.	DIA	240.00	$1,039.48	12.00	12.0000	60.00	180.00	$12,473.76	25.00 %
						Total Partida:			**12,473.76**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
225689	PUNTA DE PILA CIRCULAR DE CONCRETO REFORZADO, SECCIÓN 3 MTS DE ALTURA, DIAMETRO EXTERIOR 5 MTS., ESPESOR 90 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, FORJADO DE BISEL INTERIOR, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	11.00	$465,183.36	1.00	3.0000	10.00	1.00	$1,395,550.08	90.91 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025	**No. Estimación:**	17
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$215,283,680.42	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	09/04/2025 **al** 10/12/2026	**Importe de la Estimación:**	$4,190,811.73
				Periodo de la Estimación:	25/11/2025 **al** 06/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE										
225700	PILA CIRCULAR DE CONCRETO 5 MTS. DIAMETRO EXTERIOR, DIAMETRO INTERIOR 3.40 MTS. ESPESOR 80 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	ML	427.58	$103,072.35	24.00	21.0000	105.00	322.58	$2,164,519.35	24.56 %
272722-1	EXCAVACIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO "I" (ARENA LIMOSA), VOLUMEN SECCIÓN GEOMÉTRICA, CUALQUIER PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 A 30 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD Y HORARIO, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, REVISIÓN Y RECTIFICACIÓNES TOPOGRAFICAS, APILE DEL MATERIAL AL COSTADO DE LA EXCAVACIÓN AL INTERIOR DE LA PILA PARA SU EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	9,021.89	$1,252.18	294.52	294.5300	2,002.79	7,019.10	$368,804.58	22.20 %
272778	EXTRACCIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ELEVACIÓN 0.00 A 40 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, COLOCANDO EL MATERIAL AL COSTADO DE LA PILA PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: MANIOBRAS E IMPLEMENTOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	M3	9,237.87	$846.99	294.52	294.5300	2,002.79	7,235.08	$249,463.96	21.68 %

Total Partida: **4,178,337.97**

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.