SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2002-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,282,799.12
Importe del Contrato s/IVA: $1,282,799.12
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 21/02/2025 **al** 22/03/2025
Periodo de la Estimación: 21/02/2025 **al** 22/03/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN	
P01	**PRELIMINARES**	**1,282,799.12**

Total Paquete s/IVA: **1,282,799.12**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,282,799.12

GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2002-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,282,799.12
Periodo del Contrato 21/02/2025 **al** 22/03/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $1,282,799.12
Periodo de la Estimación: 21/02/2025 **al** 22/03/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN										
E1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN**									
P01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**									
P01S01	**SEMAFOROS**									
SEMAJC-01	POSTE PEATONAL P-300 ACABADO ESMALTE. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$28,011.87	0.00	1.0000	1.00	0.00	$28,011.87	100.00 %
SEMAJC-02	ESTRUCTURA SENCILLO PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$75,840.27	0.00	2.0000	2.00	0.00	$151,680.54	100.00 %
SEMAJC-03	ESTRUCTURA DOBLE PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$92,808.65	0.00	1.0000	1.00	0.00	$92,808.65	100.00 %
SEMAJC-04	SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V-FI EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$51,273.35	0.00	4.0000	4.00	0.00	$205,093.40	100.00 %
SEMAJC-05	SEMAFORO DE 3 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$38,820.98	0.00	2.0000	2.00	0.00	$77,641.96	100.00 %
SEMAJC-06	CONTROL CENTRALIZABLE C-208 DE 8 FASES, 16 ENTRADAS, 0 CANALES, S/AMPLIF. PARA DETECTORES PEATONALES Y CAMARAS VIDEODETECTORAS, CON GPS. DISEÑADO PARA OPERAR TANTO CON TIEMPOS FIJOS O ACTUADOS POR EL TRANSITO. INC. POSTE GALV. DE 1.00 M DE ALTO Y ANCLAS. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$317,442.56	0.00	1.0000	1.00	0.00	$317,442.56	100.00 %
SEMAJC-07	SEMAFORO 2 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS TUNEL. NEG, LAMP DE LEDS, ROJO SILUETA PEATON ALTO, VERDE SILUETA PEATON SIGA. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$34,252.20	0.00	8.0000	8.00	0.00	$274,017.60	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2002-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,282,799.12
Periodo del Contrato 21/02/2025 **al** 22/03/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $1,282,799.12
Periodo de la Estimación: 21/02/2025 **al** 22/03/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S02	**INSTALACION ELECTRICA**									
SEMAJC-08	CABLE 10 AWG PARA ALIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	50.00	$191.14	0.00	50.0000	50.00	0.00	$9,557.00	100.00 %
SEMAJC-09	LOTE TOMACORRIENTE (CENTRO DE CARGA PARA CONTROL C-208), INC. TUBO CONDUIT 11/4"X3.00 M, MUFA, INTERRUPTOR, GABINETE NEMA,, CONECTORES, ABRAZADERAS, CABLE CAL 8 AWG, ETC. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	JUEG	1.00	$16,115.41	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,115.41	100.00 %
SEMAJC-10	TIERRA FISICA CAL. 2 AWG DE 1 X 45 CM. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$3,314.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,314.73	100.00 %
SEMAJC-11	CABLE USO RUDO 5X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	340.00	$285.26	0.00	340.0000	340.00	0.00	$96,988.40	100.00 %
SEMAJC-12	CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6 PARA ACOMETIDA AEREA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	100.00	$101.27	0.00	100.0000	100.00	0.00	$10,127.00	100.00 %

Total Partida: **1,282,799.12**

GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP