SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,534,036.66
Importe del Contrato s/IVA:			$20,006,027.11
No. Estimación:			6
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	10/07/2025	**al**	09/02/2026
Periodo de la Estimación:	06/02/2026	**al**	11/02/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,534,036.66**

Total Paquete s/IVA: **1,534,036.66**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,534,036.66

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025
Importe del Contrato s/IVA $20,006,027.11
Periodo del Contrato 10/07/2025 **al** 09/02/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,534,036.66
Periodo de la Estimación: 06/02/2026 **al** 11/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
MED-19	Suministro e instalacion de Concentracion de medidores M2 marca CHN con 82 servicios, 66 monofasicos con int. 2x40 amp y 16 trifasicos con int. 3 x 50 amp con tres reserva trifasica y cuatro reserva monofasica marca ABB o similar, con bus de cobre de 800 amp 220 volts. Incluye: Nicho, fijacion y colocacion, ocho zapata terminal de cobre de 1/2 de un barreno cal. 500 fases-neutro y dos zapata terminal de cobre de un barreno 1/2 cal 3/0 tierra marca BURNDY, tornilleria en cero inoxidable, acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$915,486.66	0.00	1.0000	1.00	0.00	$915,486.66	100.00 %
MED-21	Suministro e instalacion de Concentracion de medidores M4 marca CHN con 66 servicios, 61 monofasicos con int. 2x40 amp y cinco reserva monofasica marca ABB o similar, con bus de cobre de 800 amp 220 volts. Incluye: Nicho, fijacion y colocacion, ocho zapata terminal de cobre de 1/2 de un barreno cal. 300 fases-neutro y dos zapata terminal de cobre de un barreno 1/2 cal 3/0 tierra marca BURNDY, tornilleria en cero inoxidable, acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$618,550.00	0.00	1.0000	1.00	0.00	$618,550.00	100.00 %

Total Partida: **1,534,036.66**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR DE S.O.P.