# Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE VOLEIBALL EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:**

**Contratista:** C. ALBERTO REYES SALCIDO

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-2011-2025

**Importe de la Estimación s/IVA** $69,041.58

**Importe del Contrato s/IVA:** $1,465,517.24

**No. Estimación:** 3

**Tipo Estimación:** Adicional Finiquito

**Periodo del Contrato:** 03/12/2025 **al** 31/12/2025

**Periodo de la Estimación:** 27/12/2025 **al** 31/12/2025

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| 1 | | |
| CANCHA DE VOLEIBOL | | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | **53,215.68** |
| **P02** | **CIMENTACIÓN** | **7,943.75** |
| **P03** | **OBRA CIVIL** | **7,882.15** |

Total Paquete s/IVA: **69,041.58**

Total de Estimación s/IVA: $69,041.58

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE VOLEIBALL EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan
**Localidad:**

**Contratista:** C. ALBERTO REYES SALCIDO

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-2011-2025 **No. Estimación:** 3
**Importe del Contrato s/IVA** $1,465,517.24 **Tipo de Estimación:** Adicional Finiquito
**Periodo del Contrato** 03/12/2025 **al** 31/12/2025 **Importe de la Estimación:** $69,041.58
**Periodo de la Estimación:** 27/12/2025 **al** 31/12/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Monto Estimado Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCHA DE VOLEIBOL | | | | | | | | | | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| **P01S03** | **DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.** | | | | | | | | | |
| P01S29C007 | EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA. | M3 | 115.55 | $165.44 | 115.55 | 20.7200 | 136.27 | -20.72 | $3,427.92 | 117.93 % |
| P06S02C004 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 57.78 | $102.38 | 57.78 | 10.3600 | 68.14 | -10.36 | $1,060.66 | 117.93 % |
| P06S02C015 | MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 251.42 | $522.18 | 231.10 | 92.1700 | 323.27 | -71.85 | $48,129.33 | 128.58 % |
| P01S30C019 | AFINE Y COMPACTACIÓN DE PLANTILLA EN FONDO DE ZANJAS, CON PIZÓN DE MANO, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 336.00 | $40.20 | 310.00 | 14.8700 | 324.87 | 11.13 | $597.77 | 96.69 % |

**Total Partida:** **53,215.68**

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE VOLEIBALL EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan
**Localidad:**
**Contratista:** C. ALBERTO REYES SALCIDO

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-2011-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $1,465,517.24
**Periodo del Contrato** 03/12/2025 **al** 31/12/2025

**No. Estimación:** 3
**Tipo de Estimación:** Adicional Finiquito
**Importe de la Estimación:** $69,041.58
**Periodo de la Estimación:** 27/12/2025 **al** 31/12/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCHA DE VOLEIBOL | | | | | | | | | | |
| **P02** | **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | |
| **P02S02** | **ZAPATAS AISLADAS.** | | | | | | | | | |
| P20S96C167 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DE TABLERO HACIA REGISTRO, INCLUYE: 4 CABLES THW CAL. 4, 2 CABLE DESNUDO THW CAL. 10 PARA TIERRA FISÍCA, ALOJADOS EN TUBO DE PVC DE 38 MM (1 1/2") INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERÍA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 70.00 | $583.67 | 70.00 | 13.6100 | 83.61 | -13.61 | $7,943.75 | 119.44 % |
| | | | | | | **Total Partida:** | | | **7,943.75** | |
| **P03** | **OBRA CIVIL** | | | | | | | | | |
| **P03S01** | **ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS** | | | | | | | | | |
| P01S01C001 | DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 40.00 | $28.46 | 40.00 | 5.6000 | 45.60 | -5.60 | $159.38 | 114.00 % |
| P01S05C014 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 40.00 | $14.58 | 40.00 | 5.6000 | 45.60 | -5.60 | $81.65 | 114.00 % |
| **P03S02** | **ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.** | | | | | | | | | |
| P03S27C089 | DALA DE DESPLANTE DE 15X25 CM. CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 9.52MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CMS. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 21.30 | $656.36 | 21.30 | 1.0500 | 22.35 | -1.05 | $689.18 | 104.93 % |

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE VOLEIBALL EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan
**Localidad:**

**Contratista:** C. ALBERTO REYES SALCIDO

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-2011-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $1,465,517.24
**Periodo del Contrato** 03/12/2025 **al** 31/12/2025

**No. Estimación:** 3
**Tipo de Estimación:** Adicional Finiquito
**Importe de la Estimación:** $69,041.58
**Periodo de la Estimación:** 27/12/2025 **al** 31/12/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCHA DE VOLEIBOL | | | | | | | | | | |
| **P03S03** | **BASES DE CONCRETO** | | | | | | | | | |
| P10S01C077 | PLACA BASE DE 8"X8"X1/4" DE ESPESOR ANCLADA A DADO DE CONCRETO, SOLDADA A 4 VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE 60 CM DE LONGITUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURA E-70XX, RECORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6.00 | $857.40 | 6.00 | 8.0000 | 14.00 | -8.00 | $6,859.20 | 233.33 % |
| **P03S04** | **TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO** | | | | | | | | | |
| P33S13C004 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y | M2 | 40.00 | $16.56 | 40.00 | 5.6000 | 45.60 | -5.60 | $92.74 | 114.00 % |

**Total Partida:** **7,882.15**

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO