SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025

Importe de la Estimación s/IVA $8,425,930.26

Importe del Contrato s/IVA: $221,683,887.23

No. Estimación: 22

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 27/03/2025 **al** 27/09/2026

Periodo de la Estimación: 27/04/2026 **al** 26/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**8,425,930.26**

Total Paquete s/IVA: **8,425,930.26**

Total de Estimación s/IVA: $8,425,930.26

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 22
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,425,930.26
Periodo de la Estimación: 27/04/2026 **al** 26/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
10.2	GUIA PODOTACTIL DE DIRECCION Y ADVERTENCIA DE PISO BASALTEX O SIMILR DE 30X30X4 CM. DE ESPESOR (SEGUN DISEÑO), JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO ARENA PROPORCIO 1:3 Y PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6,100.00	$860.76	0.00	6,100.0000	6,100.00	0.00	$5,250,636.00	100.00 %
P01S09	**EXTRACCIÓN DE DERRUMBES Y AZOLVE A MANO EN SECO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIALES TIPOS: A, B Y**									
C1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCERO DE SEMAFOROS (ESTRUCTURAS PPC-1), INCLUYE: ESTRUCTURA PIRAMIDAL GALVANIZADO COLOR NEGRO, CONTROLC208, POSTE PARA CONTROL, JUEGO DE ANCLAS, SEMAFOROS DE 4 LUCES LED, SEMAFORES DE 3 LUCES LED, CABLEADO, HERRAJES, ACOMETIDA, TIERRA FISICA, ESTACION DE BOTON PUSH, INSTALACION PUESTA EEN OPERACION DE CRUCERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU FUNSIONAMIENTO.	pza	2.00	$1,587,647.13	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,175,294.26	100.00 %

Total Partida: **8,425,930.26**

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO