Resumen de Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA VELINA LEÓN DE MEDINA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2102-2025

Importe de la Estimación s/IVA: $1,120,206.43

Importe del Contrato s/IVA: $1,401,541.97
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 24/02/2025 **al** 15/08/2025
Periodo de la Estimación: 24/02/2025 **al** 23/03/2025

Clave	Descripción	Monto
1	TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	
P01	**PRELIMINARES**	**1,120,206.43**

Total Paquete s/IVA: **1,120,206.43**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,120,206.43

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA VELINA LEÓN DE MEDINA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2102-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,401,541.97
Periodo del Contrato: 24/02/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,120,206.43
Periodo de la Estimación: 24/02/2025 **al** 23/03/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
1.22	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE (M-49, P-300 Y BASE CONTROL) DE MEDIDAS DE 0,50 X 0,50 MTS PARTE SUPERIOR Y DE 0,70 X 0,70 MTS POR PARTE INFERIOR X 1 MTS DE ALTURA. CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , INCLUYE: COLOCACION DE 4 ANCLAS ROSCADAS DE ACERO DE 3/4" X 0,90 M DE LARGO , EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$18,182.83	0.00	5.0000	5.00	0.00	$90,914.15	100.00 %
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 0,60 X 0,40X0.60 MTS	PZA	4.00	$2,267.66	0.00	4.0000	4.00	0.00	$9,070.64	100.00 %
1.2	CANALIZACION PARA DUCTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PVC 4" SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 30 CM DE ANCHO Y 50 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CORTE, EXCAVACION, RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	60.90	$2,232.66	0.00	60.9000	60.90	0.00	$135,968.99	100.00 %
LUM-001	LUMINARIA URBANA SENCILLA MONTADA EN POSTE METÁLICO OCTAGONAL DE 9 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40 MTS, LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS, MODELO G7-SOMD. INCLUYE: GRUA PARA SU INSTALACION, BASE PIRAMIDAL 30 X 70 X 90 CMS, CONECTORES, TUERCAS , CABLE THW #12, MANGA TEMOTACTIL 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	52.00	$21,097.43	0.00	40.0000	40.00	12.00	$843,897.20	76.92 %
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	70.85	$289.96	0.00	70.8500	70.85	0.00	$20,543.67	100.00 %

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA VELINA LEÓN DE MEDINA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2102-2025 **No. Estimación:** 1

Importe del Contrato s/IVA: $1,401,541.97 **Tipo de Estimación:** Normal

Periodo del Contrato: 24/02/2025 **al** 15/08/2025 **Importe de la Estimación:** $1,120,206.43

Periodo de la Estimación: 24/02/2025 **al** 23/03/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer		Avance
P20S89C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	2.00	$9,905.89	0.00	2.0000	2.00	0.00	$19,811.78	100.00 %

Total Partida: **1,120,206.43**

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.