SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

Importe de la Estimación s/IVA $2,225,650.28
Importe del Contrato s/IVA: $33,085,875.09
No. Estimación: 12
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 06/09/2022 **al** 31/12/2022
Periodo de la Estimación: 28/12/2022 **al** 03/01/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
	MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.)	
P03	**OBRA CIVIL**	**40,616.93**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**2,123,448.47**
	CALLE ELISEO QUINTERO(143 MTS.)	
P30	**BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES**	**50,748.11**
	CALLE HONORABLE OLEA (174 MTS.)	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**4,123.31**
P30	**BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES**	**6,713.46**

Total Paquete s/IVA:	**2,225,650.28**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$2,225,650.28

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022
Importe del Contrato s/IVA $33,085,875.09
Periodo del Contrato 06/09/2022 **al** 31/12/2022

No. Estimación: 12
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $2,225,650.28
Periodo de la Estimación: 28/12/2022 **al** 03/01/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.)										
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S48	**JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA**									
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	3,140.00	$25.35	987.20	1,165.6000	4,305.60	-1,165.60	$29,547.96	137.12 %
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	842.00	$54.64	319.71	202.5800	1,044.58	-202.58	$11,068.97	124.06 %
						Total Partida:			**40,616.93**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S10	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME**									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	1,909.80	$3,335.20	1,265.80	636.6780	2,546.48	-636.68	$2,123,448.47	133.34 %
						Total Partida:			**2,123,448.47**	
CALLE ELISEO QUINTERO(143 MTS.)										
P30	**BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES**									
P30S03	**BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU**									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	286.00	$381.45	32.20	133.0400	419.04	-133.04	$50,748.11	146.52 %
						Total Partida:			**50,748.11**	

BOSCOSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022
Importe del Contrato s/IVA $33,085,875.09
Periodo del Contrato 06/09/2022 **al** 31/12/2022

No. Estimación: 12
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $2,225,650.28
Periodo de la Estimación: 28/12/2022 **al** 03/01/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CALLE HONORABLE OLEA (174 MTS.)										
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S13	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT**									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	160.50	$3,335.20	81.45	1.2363	161.74	-1.24	$4,123.31	100.77 %
						Total Partida:			**4,123.31**	
P30	**BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES**									
P30S10	**GUARNICIONES DE CONCRETO.**									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	332.00	$516.42	159.50	13.0000	345.00	-13.00	$6,713.46	103.92 %
						Total Partida:			**6,713.46**	

BOSCOSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO