SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad: Badiraguato

Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

Importe de la Estimación s/IVA $1,999,241.65

Importe del Contrato s/IVA: $33,085,875.09

No. Estimación: 14

Tipo Estimación: Extraordinaria

Periodo del Contrato: 06/09/2022 **al** 31/12/2022

Periodo de la Estimación: 14/01/2023 **al** 27/01/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**1,999,241.65**

Total Paquete s/IVA:	**1,999,241.65**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,999,241.65

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

Estado de Cuenta (Con IVA)

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

Importe del Contrato: $38,379,615.11
convenio: $7,602,452.81
suma: $45,982,067.92

No. Estimación: 14

Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato: 06/09/2022 a 31/12/2022

Tipo Extraordinaria
Importe $2,319,120.31
Período 14/01/2023 al 27/01/2023

Nombre de CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe c/IVA	Oficio Autorización
CONV-01-2022-MIE-C3008B-2022	01/01/2023 AL 28/02/2023	$7,602,452.81	
		$0.00	
		$0.00	
		$0.00	

No. Estimación		Periodo de Estimación		Importe	Amortización 35.00 % Anticipo	Total Facturado	2 al millar	3.00 % S.V.I.C.U.T.	0.00 % Supervision de Obra SDUOP	Total Deducciones	Líquido a Pagar
1	Normal	06/09/2022	30/09/2022	$7,284,995.67	$2,549,748.49	$4,735,247.18	$0.00	$188,405.06	$0.00	$188,405.06	$4,546,842.12
2	Normal	01/10/2022	31/10/2022	$4,468,257.67	$1,563,890.18	$2,904,367.49	$0.00	$115,558.39	$0.00	$115,558.39	$2,788,809.10
3	Normal	01/11/2022	15/11/2022	$4,650,035.52	$1,627,512.43	$3,022,523.09	$0.00	$120,259.54	$0.00	$120,259.54	$2,902,263.55
4	Normal	16/11/2022	30/11/2022	$1,133,111.12	$396,588.90	$736,522.22	$0.00	$29,304.60	$0.00	$29,304.60	$707,217.62
5	Adicional	01/12/2022	03/12/2022	$3,574,733.01	$1,251,156.56	$2,323,576.45	$0.00	$92,449.99	$0.00	$92,449.99	$2,231,126.46
6	Normal	04/12/2022	07/12/2022	$3,147,346.61	$1,101,571.31	$2,045,775.30	$0.00	$81,396.90	$0.00	$81,396.90	$1,964,378.40
7	Normal	08/12/2022	11/12/2022	$3,092,623.14	$1,082,418.10	$2,010,205.04	$0.00	$79,981.63	$0.00	$79,981.63	$1,930,223.41
8	Normal	12/12/2022	15/12/2022	$3,021,569.28	$1,057,549.25	$1,964,020.03	$0.00	$78,144.03	$0.00	$78,144.03	$1,885,876.00
9	Adicional	16/12/2022	19/12/2022	$649,839.93	$227,443.97	$422,395.96	$0.00	$16,806.21	$0.00	$16,806.21	$405,589.75
10	Normal	20/12/2022	21/12/2022	$6,712,306.01	$2,349,307.11	$4,362,998.90	$0.00	$173,594.12	$0.00	$173,594.12	$4,189,404.78
11	Extraordinaria	22/12/2022	27/12/2022	$640,002.31	$224,000.81	$416,001.50	$0.00	$16,551.78	$0.00	$16,551.78	$399,449.72
12	Adicional	28/12/2022	03/01/2023	$2,581,754.32	$1,678.18	$2,580,076.14	$0.00	$66,769.51	$0.00	$66,769.51	$2,513,306.63
13	Normal	04/01/2023	13/01/2023	$1,261,327.46	$0.00	$1,261,327.46	$0.00	$32,620.54	$0.00	$32,620.54	$1,228,706.92
14	Extraordinaria	14/01/2023	27/01/2023	$2,319,120.31	$0.00	$2,319,120.31	$0.00	$59,977.25	$0.00	$59,977.25	$2,259,143.06
Totales:				**44,537,022.36**	**13,432,865.29**	**31,104,157.07**	**$0.00**	**$1,151,819.55**	**$0.00**	**$1,151,819.55**	**$29,952,337.52**

Total de Estimaciones c/IVA: $44,537,022.36
Importe Contrato + Convenios c/IVA: $45,982,067.92
Saldo por Ejercer c/IVA: $1,445,045.56

Total Amortización c/IVA: 13,432,865.29
Saldo por Amortizar c/IVA: $0.00
Anticipo cIVA : $13,432,865.29
IVA Anticipos: $1,852,809.01

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE SUPERVISION

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022
Importe del Contrato s/IVA $33,085,875.09
Periodo del Contrato 06/09/2022 **al** 31/12/2022

No. Estimación: 14
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $1,999,241.65
Periodo de la Estimación: 14/01/2023 **al** 27/01/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-05	BOMBEO DE ACHIQUE MEDIANTE BOMBA DE MOTOR A COMBUSTION INTERNA, DE Ø 4" DE SUCCIÓN Y Ø 4" DE DESCARGA. PARA ABATIMIENTO Y DESVIO DE FUGAS DE AGUAS NEGRAS Y MANTO FREATICO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	HR	0.00	$219.78	0.00	200.0000	200.00	0.00	$43,956.00	0.00 %
EXT-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SENCILLA LUMA 1 LED DE 100 W, INSTALADO EN POSTE OCTAGONAL CONICO GALVANIZADO DE 9 M. CON BRAZO GALVANIZADO DE 2.40 M. INCLUYE: LUMINARIA LUMA 2 LED DE 100 W., POSTE OCTAGONAL CONICO GALVANIZADO DE 9 M., BRAZO GALVANIZADO DE 2.40 M. CABLE THW CAL. 10, CABLE THW CAL. 12, TUERCA GALVANIZADA DE 3/4", RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4, RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 3/4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$20,904.41	0.00	11.0000	11.00	0.00	$229,948.51	0.00 %
EXT-08	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	$436.54	0.00	214.3305	214.33	0.00	$93,563.84	0.00 %
EXT-09	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	0.00	$612.13	0.00	2,665.7300	2,665.73	0.00	$1,631,773.30	0.00 %

Total Partida: **1,999,241.65**

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO