SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022

Importe de la Estimación s/IVA			$2,604,801.10
Importe del Contrato s/IVA:			$33,085,875.08
No. Estimación:			8
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	06/09/2022	**al**	31/12/2022
Periodo de la Estimación:	12/12/2022	**al**	15/12/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
	MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.)	
P03	**OBRA CIVIL**	**83,111.30**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**2,147,868.80**
P30	**BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES**	**373,821.00**

Total Paquete s/IVA: **2,604,801.10**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,604,801.10

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

MARTINEZ PEREZ FRANCISCO

SUPERVISOR

CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SIS MA INTEGRAL DE S ERVISION DE OBR

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN -PRIMERA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008B-2022
Importe del Contrato s/IVA $33,085,875.08
Periodo del Contrato 06/09/2022 **al** 31/12/2022

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,604,801.10
Periodo de la Estimación: 12/12/2022 **al** 15/12/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
MALECON BADIRAGUATO (700 MTS.)											
P03	**OBRA CIVIL**										
P03S48	**JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA**										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	3,140.00	$25.35	0.00	2,152.8000	2,152.80	987.20	$54,573.48	68.56 %	
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	842.00	$54.64	0.00	522.2880	522.29	319.71	$28,537.82	62.03 %	
						Total Partida:			**83,111.30**		
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**										
P05S10	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME**										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	1,909.80	$3,335.20	0.00	644.0000	644.00	1,265.80	$2,147,868.80	33.72 %	
						Total Partida:			**2,147,868.80**		
P30	**BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES**										
P30S03	**BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU**										
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	3,700.00	$381.45	0.00	980.0000	980.00	2,720.00	$373,821.00	26.49 %	
						Total Partida:			**373,821.00**		

BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

MARTINEZ PEREZ FRANCISCO
SUPERVISOR

CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO