SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$729,259.47
Importe del Contrato s/IVA:			$38,025,180.59
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	18/03/2026	**al**	18/09/2026
Periodo de la Estimación:	22/05/2026	**al**	21/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
GASA 1 ROLANDO ARJONA		
P12D02		**729,259.47**

Total Paquete s/IVA: **729,259.47**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $729,259.47

Fco. Javier Parra Valc

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.59
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $729,259.47
Periodo de la Estimación: 22/05/2026 **al** 21/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GASA 1 ROLANDO ARJONA										
P12D02										
S00	**VARIOS**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.60	$3,337.85	0.00	12.6000	12.60	0.00	$42,056.91	100.00 %
P07S01C005.	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	17,748.00	$38.72	0.00	17,748.0000	17,748.00	0.00	$687,202.56	100.00 %

Total Partida: **729,259.47**

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.