# BITACORA DE OBRA

FECHA 10 /ABRIL/ 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $7,619,852.70 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "INGENIERÍA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. OMAR ERNESTO VALENZUELA ÁVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. CÉSAR MODESTO SÁNCHEZ LÓPEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. CÉSAR MODESTO SÁNCHEZ LÓPEZ.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 10/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE CÉSAR MODESTO SÁNCHEZ LÓPEZ.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 10/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 10/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA A LA ESPERA DEL SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" Y DE 3/8" PARA LA CONSTRUCCION DE CLARIFICADOR.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 17/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" Y DE 3/8" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR, SE DIO INICIO CON EL HABILITADO DE LAS LAMINAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 28/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" Y DE 3/8" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN EL TALLER.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 07/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" Y DE 3/8" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN EL TALLER.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CUARTEADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPJ-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 15/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" Y DE 3/8" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTEADOR EN EL TALLER, EL CONTRATISTA NOS HACE LA ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 19/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 1,142,963.74 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 713,367.02 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 10 DE ABRI DEL 2025 AL 15 DE MAYO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-FST-LP-PFST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 10 22/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" Y DE 3/8" PARA LA CONSTRUCCION DE CLARIFICADOR EN EL TALLER Y SE TRABAJA EN SITIO EN EL DESMANTELAMIENTO DEL CLARIFICADOR EXISTENTE, PASILLO, ESCALERA, ASI COMO EN LA CASETA DE DOSIFICACION ESTA CON RECUPERACION Y EL TANQUE DE QUIMICOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 11 29/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" Y DE 3/8" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN EL TALLER, ASI COMO LAS CANALETAS CENTRAL, PRINCIPAL Y NORMALES, SE TRABAJA EN SITIO EN EL DESMANTELAMIENTO DEL CLARIFICADOR EXISTENTE.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 05/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL SITIO DE LA OBRA EN EL ARMADO DE CLARIFICADOR, ASI COMO LAS CANALETAS CENTRAL, PRINCIPAL Y NORMALES, SE TRABAJA EN SITIO EN EL DESMANTELAMIENTO DEL CLARIFICADOR EXISTENTE.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPO-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 13 12/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL SITIO DE LA OBRA EN EL ARMADO DE CLARIFICADOR (CONO, CUERPO EXTERIOR, CONOS Y ANILLOS INTERIORES), ASÍ COMO LAS CANALETAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 14 16/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL SITIO DE LA OBRA EN EL ARMADO DE CLARIFICADOR (CONO, CUERPO EXTERIOR, CONOS Y ANILLOS INTERIORES), ASÍ COMO LAS CANALETAS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 15 19/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 1,543,573.46 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 963,402.75 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16 DE MAYO DEL 2025 AL 16 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 16 19/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE LOS EXTRAORDINARIOS A TRAMITAR DEBIDO A LAS ADECUACIONES AL PROYECTO Y PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA:

- FABRICACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION.
- INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO TIPO HIMMEL.
- SUMINISTRO E INSTACIÓN DE FLOTADOR DE NIVEL
- SUMINISTRO DE CIRCUITO DERIVADO ALIMENTADOR DE TABLERO PRINCIPAL A EQUIPO DE AGUAS CRUDAS.
- SUMINISTRO DE CIRCUITO DERIVADO DE TABLERO PRINCIPAL A BOMBAS DE AGUA TRATADA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN CLARIFICADOR Y CASETA DE EMERGENCIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN CASETA DE CLORO Y BAÑOS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN NUEVA ZONA DE AGITADORES.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CED. 40 DE 6" DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN A CLARIFICADOR.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE AGUA TRATADO EN CLARIFICADOR.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE DOSIFICACIÓN.
- FABRICACION E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN CLARIFICADOR.
- LOSA DE CONCRETO EN LA NUEVA AREA DE DOSIFICACION.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA DOSIFICADORES Y AGITADORES EN LA AREA DE DOSIFICACION.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO EN PASILLO CLARIFICADOR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA.
- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOREDUCTOR DE CLARIFICADOR.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA EN CLARIFICADOR.
- MANO DE OBRA POR LA FABRICACIÓN, CORTE, ROLADO, MONTAJE Y SOLDADO DE PLACA PARA CLARIFICADOR DE 9.50M DE DIAMETRO SUPERIOR, 4.10M EN LA PARTE INFERIOR Y 3.90 M DE ALTURA.
- SUMINISTRO Y FABRICACION DE CANACETAS DE 3.40 X 0.31 X 0.31 M.
- SUMINISTRO Y FABRICACION DE CANALETA CENTRAL DE 8.17 X 0.30 X 0.35 M.
- SUMNISTRO Y FABRICACION DE CANALETA PRINCIPAL DE 4.40 X 0.41 X 0.41 M.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" DE 0.15 X 0.20 M EN BASE CLARIFICADOR

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-1MSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 17 19/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN LA DESINSTALACIÓN Y RESGUARDO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL MOTO REDUCTOR Y DE TANQUE DE DOSIFICACIÓN, ASI COMO SANDBLASTEO INTERIOR Y EXTERIOR DEL CLARIFICADOR, DENTRO DE LOS EXTRAORDINARIOS DEL CLARIFICADOR, ESTOS SE REALIZARON YA QUE EN EL PRESUPUESTO EL QUE SE TENIA NO CORRESPONDIA CON LAS MEDIDAS DEL PROYECTO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 18 26/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE APLICACION DE RECUBRIMIENTO GRADO ALIMENTICIO, PINTURA ESMALTE EPOXICO PARTE SUPERIOR DEL CLARIFICADOR Y PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN PASILLOS CON ESTO SE TERMINARON LOS TRABAJOS DEL CLARIFICADOR NUEVO, ESCALERAS RECUPERADAS, SE TRABAJA EN LA TECHUMBRE DONDE SE UBICARAN LOS AGITADORES DE LOS QUIMICOS Y FUE EXTRAORDINARIO, SE TIENEN TUBERIA DE 6" ENTRADA DE AGUA CRUDA, SE TRABAJA DE MEZA, TUBERIA DE 4" PURGA DE LODOS, ONERAJE DE CLARIFICADOR DE 70" SIENDO ESTE EXTRAORDINARIO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 19 03/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TECHUMBRE TERMINADA PARA AREA DE DOSIFICACION, EL COLADO DE ROTOPLAS, LOS AGITADORES, TANQUE DE QUIMICOS, LA ESTRUCTURA PARA LOS AGITADORES EXTRAORDINARIA, SE TRABAJA EN LA ALIMENTACION DEL CLORO GAS CON TUBERIA PVC 3/4", ALIMENTACION DE POLIMEROS Y SULFATOS CON TUBERIA PVC DE 3/4", SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE PILETAS.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 20 10/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL CIRCUITO DERIVADO DE ALIMENTADOR DE MOTOR DE TRANSMISION CENTRAL (CABLEADO, TUBERIA CONDUIT, CONECTOR LIQUATITE 3/4", SOPORTERIA METALICAS, ACCESORIOS MENORES COMO CODOS, COPLES), SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE GRAVAS DE DIFERENTES GRADUACIONES ASI COMO ANTRACITA, TECOMEDIA Y ZEOLITA EN LOS FILTROS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 21 17/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS FILTROS, SE TRABAJO TAMBIEN EN EL CIRCUITO DERIVADO PARA MOTOR DE AGITACION EN CLARIFICADOR (CABLEADO, TUBO CONDUIT, SOPORTERIA METALICA, ACCESORIOS MENORES Y MANO DE OBRA TAMBIEN SE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO DE AGITACION COPLE UNION CON COPLE DE 4", ESF DE ACERO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DERIVADO ALIMENTACION PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA DOSIFICADORA DE QUIMICOS (CABLE, CONECTOR, TUBO CONDUIT TIPO LIQUATITE DE 1/2", ACCESORIOS MENORES MANO DE OBRA), EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 03 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 22 23/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $3,698,641.22 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $2,308,462.28 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE JUNIO DEL 2025 AL 17 DE JULIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPO-OST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 23 23/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATIZADO, REGISTRO DE PASO TIPO HIMMEL PARA CONTROL Y FUERZA DE AGITADORES, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 24 30/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA NOTA ANTERIOR Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE FLOTADOR, EN EL CIRCUITO DERIVADO DE TABLERO PRINCIPAL A BOMBAS DE AGUA CRUDA, EN EL CIRCUITO DERIVADO DE TABLERO PRINCIPAL A BOMBAS DE AGUA TRATADA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 25 06/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO EN CLARIFICADOR Y CASETA DE EMERGENCIA, CASETA DE CLORO Y BAÑOS, NUEVA ZONA DE AGITADORES, COLOCACION DE BOMBA DOSIFICADORA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ, ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025

NOTA DE BITACORA Nº 26 13/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE COLOCO MALLA DE METAL EN PASILLO DE CLARIFICADOR EN LA PARTE DONDE YA NO ESTABA EN CONDICIONES DE SOPORTE, SE REPARO Y DIO MANTENIMIENTO AL MOTORREDUCTOR DE 5HP, SE TUVO EXTRAORDINARIO TAMBIEN EN LA FECHA EN CLARIFICADOR ASI COMO EL REGISTRO EN EL MISMO CLARIFICADOR, COLOCACION DE TUBERIA CED. 40 DE 6" DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN A CLARIFICADOR.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 27 18/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TUVIERON ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS DE DESMANTELAMIENTO DE CLARIFICADOR EXISTENTE, PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4", GRAVAS DE 1"A2" Y DE 1/2"A1", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DERIVADO PARA MOTOR CENTRAL DE CLARIFICADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DERIVADO PARA MOTOR DE AGITACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELECTRICO PARA AGITACION, SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CIRCUITO DERIVADO PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA DOSIFICADORA DE REACTIVOS QUIMICOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº: OPPO - EST - LP - PEST - IMSP - 0204 - 2025

NOTA DE BITACORA Nº 28 21/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CONVENIO MODIFICATORIO POR DISMINUCION CON Nº CONV - 01 - 2025 - MI - C0204 - 2025, SE DISMINUYO LA CANTIDAD DE $ 2,487.72 QUEDANDO COMO NUEVO MONTO LA CANTIDAD DE $ 7,617,364.98, POR OTRA PARTE SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO YA REVISADA, CON UN IMPORTE DE $ 1,196,317.77 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 733,242.52, CON PERIODO DEL 18 DE JULIO DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA