SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,213,899.02
Importe del Contrato s/IVA:			$13,965,517.24
No. Estimación:			7
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	25/06/2025	**al**	25/12/2025
Periodo de la Estimación:	27/09/2025	**al**	03/10/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.	
P01	**PRELIMINARES**	**1,213,899.02**

Total Paquete s/IVA:	**1,213,899.02**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,213,899.02

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025
Importe del Contrato s/IVA $13,965,517.24
Periodo del Contrato 25/06/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,213,899.02
Periodo de la Estimación: 27/09/2025 **al** 03/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	18,500.00	$34.21	0.00	6,831.8800	6,831.88	11,668.12	$233,718.61	36.93 %
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	570.00	$519.68	0.00	107.8900	107.89	462.11	$56,068.28	18.93 %
P05S25C030	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N.,(CON RESISTENCIA A LOS SULFATOS) INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	151.00	$4,498.88	0.00	54.0100	54.01	96.99	$242,984.51	35.77 %
P03S48C030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	DM3	98.40	$705.06	0.00	98.4000	98.40	0.00	$69,377.90	100.00 %
P14S09C007	ZOCLO DE NIVELACION DE 0.78 X0.36 M. Y ESPESOR DE 7 A 35 CM SEGUN PROYECTO INCLUYE: ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=350KG/CM2 DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.	PZA	20.00	$860.63	0.00	20.0000	20.00	0.00	$17,212.60	100.00 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P08S02C281.1	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE 2.577X1.25X0.08 MTS., INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	72.00	$8,257.46	0.00	72.0000	72.00	0.00	$594,537.12	100.00 %

Total Partida: **1,213,899.02**

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE. DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR