NOTA #01 09/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUADUCTO BACURATE, ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVA NOMBRA A LA CONTRATISTA:

CINETGHIA INTEGRADORA ELECTRO MECANICA S.A DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO:

OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025.

CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL:
09 DE ABRIL DEL 2025 AL 20 DE JULIO DEL 2025.

CON UN IMPORTE DE $2,870,704.20 IVA INCLUIDO.

SE REGISTRAN FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL USO Y CONTROL DE LA BITACORA.

NOTA #02 09/ ABRIL /2025

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA CINETICHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, SA DE C.V, DEBERA PRESENTAR OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL.

ESTOS OFICIOS SERÁN DIRIGIDOS AL INGENIERO JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEL, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA S.O.P DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

NOTA #03 09/ ABRIL /2025

CON ESTA FECHA LA SUPERVISIÓN ENTREGA A LA CONTRATISTA PROYECTO A EJECTAR CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO.

NOTA #04 09 / ABRIL / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS.

- ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS Y SONDEOS ELECTRICOS.
- TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.

NOTA #05 10 / ABRIL / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS.

- PERFORACIÓN DE POZOS DE 12 7/4 " EN MATERIAL TIPO I.
- PERFORACIÓN DE POZOS DE 12 1/4 " EN MATERIAL TIPO II.
- PERFORACIÓN DE POZOS DE 12 1/4 " EN MATERIAL TIPO III.

NOTA #06 21 / ABRIL / 2025

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS.

- PERFORACION DE POZOS DE 12 1/4" EN MATERIAL TIPO I.
- PERFORACIÓN DE POZOS DE 12 1/4" EN MATERIAL TIPO II.
- PERFORACION DE POZOS DE 12 1/4" EN MATERIAL TIPO III.

NOTA #07 28 / ABRIL / 2025

CON ESTA FECHA SE TERMINA CON LOS TRABAJOS

- PERFORACIÓN DE POZOS DE 12 1/4" EN MATERIAL TIPO I.
- PERFORACIÓN DE POZOS DE 12 1/4" EN MATERIAL TIPO II.
- PERFORACIÓN DE POZOS DE 12 1/4" EN MATERIAL TIPO III.

CON ESTA MISMA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS.

- AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 22" A 28" DE DIAMETRO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO.

NOTA #08 06/MAYO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS.

ASI MISMO CON ESTA FECHA SE PRESENTA A LA SUPERVISIÓN NUMEROS GENERADORE DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

09 DE ABRIL DEL 2025 AL 09 DE MAYO DEL 2025 PARA SU REVISION Y/O APROVACIÓN.

NOTA #09 09/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL. CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 09 DE ABRIL DE 2025 AL 09 DE MAYO DEL 2025, CON UN IMPORTE DE: $527,262.03 IVA INCLUIDO.

NOTA #10 12/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE SOLICITA A LA CONTRATISTA REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y POSTERIOR TERMINACION DEL PROYECTO ALGUNOS DE ESTOS SERAN CONSIDERADOS COMO ADICIONALES Y/O EXTRAORDINARIOS.

NOTA #11 14/MAYO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN VOLUMEN ADICIONAL Y/O EXTRAORDINARIOS PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

- COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRAOEME DE 24" DE DIAMETRO X 7/4" DE ESPESOR.
- APLANADO DE CASETA EXISTENTE CON MORTERO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

- APLANADO DE CASETA EXISTENTE CON MORTERO. CEMENTO, ARENA 1:3 DE 2 CMS DE ESPESOR.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA EXISTENTE.

- FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA ACCEDER A MEDIDOR

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GASTO ELECTRO MAGNETICO DE 8" DE DIAMETRO.

- SUMINISTRO DE BANCO DE CAPACITORES PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA Y EVITAR MOLTAS DE CFE.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 2000 VA 440/110 V 1 FASE.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED ANTIVAPOR DE 78 W
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE ACUMBRADO DE 60 X 60 X 60 CMS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED CON PANEL SOLAR.
- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.
- EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.
- PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
- RELLENO, ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, ACOSTILLADO HASTA 30CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
- RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON BALLARINA AL 95%.
- SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO. VOLUMEN MEDIDO, COMPACTADO.

- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA.

- BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC (S.M) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 200 MM (8") Ø (C-10).

- SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INTER-CONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS A UNA PROFUNDIDAD DE PROMEDIO 0.90 MTS.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 45° X 8" DE DIAMETRO

- FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C = 700 KG / CM².

NOTA #12 15/MAYO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO.

ASI MISMO CON ESTA FECHA INICIA CON LOS TRABAJOS

- AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12 1/4" HASTA 22" EN MATERIAL TIPO I, II, III.
- LIMPIEZA DE POZO.
- AMPIACIÓN DE DISPERSORES DE ARCILLO.
- LODOS DE PERFORACIÓN EN AMPIACIÓN.

NOTA #13 23/MAYO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS

- AMPIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO 12 1/4" HASTA 22" EN MATERIAL TIPO I, II, III.
- LIMAELA DE POZO.
- APLICACIÓN DE DISPERSORES DE ARCILLO.
- LODOS DE PERFORACIÓN EN AMPIACIÓN.

NOTA #14 30 | MAYO | 2025.

CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC. DE 14" GEO 100 LISO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC. DE 14" GEO 100 RANURIADO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE FONDO DE PVC DE 14" GEO 100
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE GRAVA LAVADA 1/4".

NOTA #15 06 / JUNIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACIÓN # 02 NORMAL CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

- 10 DE MAYO DEL 2025 AL 09 DE JUNIO DEL 2025 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

NOTA #16 09 / JUNIO / 2025.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN # 02 NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

10 DE MAYO DEL 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025 Y UN IMPORTE DE: $ 623,851.72 IVA INCLUIDO DEL CONTRATO.

OPPU - EST - LP - PEST - IMSP - 0104 B - 2025.

NOTA #17 14 / JUNIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS.

- AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO.
- PRUEBA DE ANALISIS FISICO - QUIMICO.

NOTA #18 17 / JUNIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS.

- AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO.
- PRUEBA DE ANALISIS FISICO - QUIMICO.

ASI MISMO SE INICIA CON LOS TRABAJOS

- DALA DE 0.15 A 0.20 DE CONCRETO PARA CERCA PERIMETRAL.
- BASE DE CONCRETO ARMADO PARA ARREGLOS HIDRAULICOS.

NOTA #19 20/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARREGLOS HIDRAULICOS CUAUULAS DE COMPUERTA, VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CARRETE, MANOMETROS, NIPLES Y TUBOS)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA SUBESTACIÓN.

ASI MISMO CON ESTA FECHA SE TERMINA CON LA COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL.

NOTA #20 23/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARREGLOS HIDRAULICOS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA SUBESTACIÓN.

NOTA #21 23 / JUNIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVICIÓN NUMEROS GENERADOS DE ESTIMACIÓN #03 NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

10 DE JUNIO DEL 2025 AL 25 DE JUNIO DE 2025, PARA SU REVICIÓN Y VO AUTORIZACIÓN.

NOTA #22 25 / JUNIO / 2025

CON ESTA FECHA LA SUPERVICIÓN AUTORIZA ESTIMACIÓN #03 NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

10 DE JUNIO DEL 2025, AL 25 DE JUNIO DEL 2025, CON UN MONTO DE: $ 286,357.57 IVA INCLUIDO.

NOTA # 23 01 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES Y/O EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y POSTERIOR TERMINACIÓN DE LA OBRA MUCHOS DE ELLOS YA FUERON EJECUTADOS EN PROCESO DE LA OBRA.

NOTA # 24 07 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS DE CONTRATO:

OPPU- EST- LP- PEST- INSP- 0104 B- 2025

NOTA # 25 08 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN ESTIMACIÓN # 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

26 DE JUNIO DEL 2025 AL 70 DE JULIO DEL 2025 PARA SU REVISIÓN Y / O AUTORIZACIÓN.

NOTA # 26 70 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN # 04 EXTRA - ORDINARIA FINIQUITO, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

26 DE JUNIO DEL 2025 AL 70 DE JULIO DEL 2025, CON UN MONTO DE: $ 769,419.25 IVA INCLUIDO.

NOTA #27 10 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2025 SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUADUCTO BACUARTE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P) EN LA NORMATIVA NOMBRA A LA EMPRESA:

CINCTECHIA INTEGRADORA ELECTRO MAGNETICA S.A. DE C.V COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO:

OPPU- EST-LP- PEST- IMSP- 01048 - 2025.
Y CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE:
COMV-01-2025 - MI- C01048-2025.

EL CONTRATO TIENE UN IMPORTE DE: $ 2,810.704.20 IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 09 DE ABRIL DEL 2025 AL 10 DE JULO DE L 2025. Y CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE: $ 159.177.45 IVA INCLUIDO.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO Y CONVENIO: $ 2,969,281.65
SUMA DE ESTIMACIONES: $ 2,206,890.57
SALDO A CANCELAR : $ 762,391.08
SUMAS IGUALES : $ 2,969,281.65