SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1509A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$352,587.31
Importe del Contrato s/IVA:			$1,551,724.14
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	17/09/2025	**al**	15/11/2025
Periodo de la Estimación:	18/10/2025	**al**	31/10/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
P01	**PRELIMINARES**	**19,605.81**
P02	**CIMENTACIÓN**	**332,981.51**
	Total Paquete s/IVA:	**352,587.32**
	Ajuste por Redondeo:	-$0.01
	Total de Estimación s/IVA:	$352,587.31

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1509A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 17/09/2025 **al** 15/11/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $352,587.31
Periodo de la Estimación: 18/10/2025 **al** 31/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P01S03C022	BARRA DE 1.00 X 0.60 MTS, FABRICADA A BASE DE DUROCK Y DETALLADA CON PASTA BASECOAT, INCLUYE: PIERNA DE 80 CMS DE ALTO POR 60 CMS DE ANCHO, RESANES, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, REVESTIDA CON PISO CERÁMICO TIPO DUELA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	7.23	$2,481.83	6.00	1.2300	7.23	0.00	$3,052.65	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P01S03C010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MUROS Y/O PISO MODELO SCANNO GRAFITO DE MEDIDAS 1.00 X 0.50 M, INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, BOQUILLA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	62.50	$1,065.40	48.20	14.3000	62.50	0.00	$15,235.22	100.00 %
P01S03C012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA MUROS Y/O PISO MARCA VITROMEX MOD. EVEREST BLANCO, INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, BOQUILLA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	51.00	$1,156.09	49.86	1.1400	51.00	0.00	$1,317.94	100.00 %
						Total Partida:			**19,605.81**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
*TEMP0	REPARACIÓN DE PLAFONES A BASE DE APLANADO CON YESO ACABADO PULIDO, INCLUYE: MUESTREADO CON REGLA A PLOMO, FILOS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	320.00	$269.70	317.59	2.4100	320.00	0.00	$649.98	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1509A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 17/09/2025 **al** 15/11/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $352,587.31
Periodo de la Estimación: 18/10/2025 **al** 31/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S24C149	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM. DE ESPESOR A 2 CARAS CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA Y REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	36.00	$730.43	0.00	36.0000	36.00	0.00	$26,295.48	100.00 %
P02S01C014	PINTURA VINILICA LAVABLE MCA. BEREL, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADOR ACRILICO, SELLADO DE FISURAS, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	2,985.00	$104.76	1,752.45	1,232.5500	2,985.00	0.00	$129,121.94	100.00 %
P02S02C010	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES SEGÚN EL COLOR (BLANCO-AMARILLO-AZUL) AL PERIMETRO DE UNIDAD DE SERVICIOS, INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	139.80	$94.70	71.25	68.5500	139.80	0.00	$6,491.69	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P02S04C011	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE SOBREPONER, CON DIFUSOR EXTRUIDO EN CET, 1.22 M, LAMONA ROLADA EN FRIO CON 0.45 MM DE ESPESOR EN EL CUERPO Y 0.76 MM EN CABEZERAS, DRIVER MULTIVOLTAJE 85/265 V. TUBO LED BLANCO FRIO INCLUYE LUMINARIO ENVOLVENTE, 2 TUBO LED 18 W, DRIVER MULTIVOLTAJE LED , TAQUETE MARIPOSA DE 1/4", CABLE ARMAFLEX CAL. 14,TAPONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	44.00	$3,651.73	30.00	14.0000	44.00	0.00	$51,124.22	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1509A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 17/09/2025 **al** 15/11/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $352,587.31
Periodo de la Estimación: 18/10/2025 **al** 31/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EL109702	SALIDA PARA CONTACTOS POR PISO, LOSA Y MURO CON TUBO PVC GRADO ELECTRICO, DE 21MM(3/4") CON 2 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE 10 PARA FASE Y NEUTRO, 1 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: CODOS, COPLES MONITORES, CONTRAS, REGISTRO METALICO 4X4" CON TAPA CIEGA, PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	SAL	40.00	$1,280.56	0.00	40.0000	40.00	0.00	$51,222.40	100.00 %
*TEMP60	SALIDA PARA ALUMBRADO POR LOSA Y MURO PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	SAL	30.00	$1,679.47	0.00	30.0000	30.00	0.00	$50,384.10	100.00 %
*TEMP21	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLIUYE: APAGADOR SENCILLO COLOR NEGRO EN MURO, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	10.00	$1,769.17	0.00	10.0000	10.00	0.00	$17,691.70	100.00 %

Total Partida: **332,981.51**

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.