SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,245,963.27

Importe del Contrato s/IVA: $13,965,517.24

No. Estimación: 10

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 25/06/2025 **al** 25/12/2025

Periodo de la Estimación: 01/11/2025 **al** 18/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.	
P01	**PRELIMINARES**	**1,245,963.27**

Total Paquete s/IVA:	**1,245,963.27**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,245,963.27

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Rosario	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025	**No. Estimación:**	10
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$13,965,517.24	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	25/06/2025 **al** 25/12/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,245,963.27
				Periodo de la Estimación:	01/11/2025 **al** 18/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	880.00	$76.44	0.00	846.0800	846.08	33.92	$64,674.36	96.15 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6,000.00	$481.69	0.00	2,426.0300	2,426.03	3,573.97	$1,168,594.39	40.43 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	75.00	$169.94	0.00	74.7000	74.70	0.30	$12,694.52	99.60 %

Total Partida: **1,245,963.27**

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR