SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,358,098.70

Importe del Contrato s/IVA: $13,965,517.24

No. Estimación: 11

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 25/06/2025 **al** 25/12/2025

Periodo de la Estimación: 19/11/2025 **al** 01/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.	
P01	**PRELIMINARES**	**1,358,098.70**

Total Paquete s/IVA:	**1,358,098.70**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,358,098.70

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025
Importe del Contrato s/IVA $13,965,517.24
Periodo del Contrato 25/06/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,358,098.70
Periodo de la Estimación: 19/11/2025 **al** 01/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6,000.00	$481.69	2,426.03	2,131.4000	4,557.43	1,442.57	$1,026,674.07	75.96 %
P06S03C046	FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL ACOMODADO SIN COMPACTAR. (RELLENO EN ÁREAS DE ACCESOS Y PATIOS DE MANIOBRAS), CON MATERIAL DE BANCO, Y RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA TERMINE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, ACARREOS AL PRIMER KM. Y SUBSECUENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA, REALIZACIÓN.	M3	1,300.00	$500.46	637.76	662.2400	1,300.00	0.00	$331,424.63	100.00 %

Total Partida: **1,358,098.70**

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR