SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $794,497.56

Municipio: Salvador Alvarado

Localidad:

Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025

Importe del Contrato s/IVA: $1,590,715.52

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 01/07/2025 **al** 14/08/2025

Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 31/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTA LOPEZ (TRAMO 2)	
P01	**PRELIMINARES**	**794,497.56**

Total Paquete s/IVA:	**794,497.56**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$794,497.56

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVIOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVIISON ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,590,715.52
Periodo del Contrato 01/07/2025 **al** 14/08/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $794,497.56
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 31/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTA LOPEZ (TRAMO 2)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	7.35	$79.56	0.00	7.3500	7.35	0.00	$584.77	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.41	$431.59	0.00	4.4100	4.41	0.00	$1,903.31	100.00 %
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.94	$712.09	0.00	2.9400	2.94	0.00	$2,093.54	100.00 %

C.JESUS JOSÉ BAEZ PEREZ
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,590,715.52
Periodo del Contrato 01/07/2025 **al** 14/08/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $794,497.56
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 31/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
HULE-N1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HULE NEGRO) PARA EVITAR PERDIDA DE HUMEDAD EN LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.70	$22.77	0.00	14.7000	14.70	0.00	$334.72	100.00 %
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 16 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	216.21	$5,077.09	0.00	68.9900	68.99	147.22	$350,268.44	31.91 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 16 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	242.00	$681.08	0.00	242.0000	242.00	0.00	$164,821.36	100.00 %
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	104.47	$915.94	0.00	104.4700	104.47	0.00	$95,688.25	100.00 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	349.00	$512.33	0.00	349.0000	349.00	0.00	$178,803.17	100.00 %

Total Partida: **794,497.56**

C.JESUS JOSÉ BAEZ PEREZ
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE