SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $796,217.96

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025

Importe del Contrato s/IVA: $1,590,715.52
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 01/07/2025 **al** 14/08/2025
Periodo de la Estimación: 01/08/2025 **al** 14/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTA LOPEZ (TRAMO 2)	
P01	**PRELIMINARES**	**796,217.96**

Total Paquete s/IVA:	**796,217.96**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$796,217.96

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVIOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVIISON ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,590,715.52
Periodo del Contrato 01/07/2025 **al** 14/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $796,217.96
Periodo de la Estimación: 01/08/2025 **al** 14/08/2025

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTA LOPEZ (TRAMO 2)

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 16 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	216.21	$5,077.09	68.99	147.2200	216.21	0.00	$747,449.19	100.00 %
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	691.77	$36.02	0.00	691.7700	691.77	0.00	$24,917.56	100.00 %
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	418.66	$34.55	0.00	418.6600	418.66	0.00	$14,464.70	100.00 %
LOS-05	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS CON ACERO DE REFUERZO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: CELOTEX IMPREGNADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	32.34	$149.68	0.00	32.3400	32.34	0.00	$4,840.65	100.00 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA.	PZA	1.00	$4,545.86	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,545.86	100.00 %

Total Partida: **796,217.96**

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE