SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $10,735,087.88
Importe del Contrato s/IVA: $254,357,221.58
No. Estimación: 18
Tipo Estimación: Extraordinaria
Periodo del Contrato: 19/03/2025 **al** 19/09/2026
Periodo de la Estimación: 01/01/2026 **al** 31/01/2026

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**10,735,087.88**

Total Paquete s/IVA: **10,735,087.88**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $10,735,087.88

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025
Importe del Contrato s/IVA $254,357,221.58
Periodo del Contrato 19/03/2025 **al** 19/09/2026

No. Estimación: 18
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $10,735,087.88
Periodo de la Estimación: 01/01/2026 **al** 31/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-063	SUMINISTRO DE BARANDAL DE ACERO REDONDO LISO DE 1/2" CON 2 SOLERAS DE 1/4"X2", Y POSTE DE PTR DE 2"X2" CON REMATE TIPO BOLA SOLDADO A PLACA DE 15X15X1/4" CON 4 ANCLAS DE VARILLA 3/8" DE 15 CM DE LONGITUD, A CADA 2.90 MTS. AHOGADA EN MUERTO DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 30X30X40 CM., INCLUYE: MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	ML	0.00	$899.38	0.00	960.0000	960.00	0.00	$863,404.80	0.00 %
EXT-064	SUMINISTRO DE PISO BASALTEX DE 20X40X4 CM. DE ESPESOR (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	M2	0.00	$770.89	0.00	2,648.0000	2,648.00	0.00	$2,041,316.72	0.00 %
EXT-065	SUMINISTRO DE GUIA PODOTACTIL DE DIRECCION Y ADVERTENCIA DE PISO BASALTEX DE 30X30X4 CM. DE ESPESOR (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	ML	0.00	$591.01	0.00	5,000.0000	5,000.00	0.00	$2,955,050.00	0.00 %
EXT-066	SUMINISTRO DE BANCA MARCA MMCITÉ, MODELO (BKT-AS-003/MA/150/AHÍ/AGO) ASIENTO MASERA (GRIS OSCURO) INCLUYE: MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$12,873.62	0.00	37.0000	37.00	0.00	$476,323.94	0.00 %
EXT-067	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA MARCA MMCITÉ, MODELO RADIUM; ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON CUBIERTA PINTADA EN COLOR ESTÁNDAR. INCLUYE MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$24,400.05	0.00	34.0000	34.00	0.00	$829,601.70	0.00 %
EXT-068	SUMINISTRO DE BOLARDO 004 (0.17X0.70 MTS DE ALTO) TUBO CÉDULA 30, CON CABEZAL DE ALUMINIO, GALVANIZADO EN FRÍO, CON PINTURA POLIÉSTER, COLOR GRIS OSCURO. ANCLAJE POR AHOGAMIENTO EN CONCRETO. INCLUYE: MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$3,597.50	0.00	104.0000	104.00	0.00	$374,140.00	0.00 %
EXT-069	SUMINISTRO DE CICLOPUERTO DE TRES ELEMENTOS MARCA MMCITÉ, MODELO BIKEPARK; ESTRUCTURA DE ACERO CURVADO DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$7,541.60	0.00	6.0000	6.00	0.00	$45,249.60	0.00 %
EXT-070	SUMINISTRO DE M-17 VIALETAS DE PLÁSTICOS ABS DE 10X10X2 CON DOS CARAS COLOR AMARILLO O BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO, ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO. INCLUYE: SUMINISTRO. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$75.32	0.00	988.0000	988.00	0.00	$74,416.16	0.00 %

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025
Importe del Contrato s/IVA $254,357,221.58
Periodo del Contrato 19/03/2025 **al** 19/09/2026

No. Estimación: 18
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $10,735,087.88
Periodo de la Estimación: 01/01/2026 **al** 31/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-071	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 71CM X 71 CM SR-9 DE VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 50 KM/HR DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	8.0000	8.00	0.00	$37,812.48	0.00 %
EXT-072	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 71CM X 71 CM SR-22 PROHIBIDO ESTACIONAMIENTO 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	4.0000	4.00	0.00	$18,906.24	0.00 %
EXT-073	SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS DE 71CM X 71 CM SIS - 7 DEPOSITO DE BASURA DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	34.0000	34.00	0.00	$160,703.04	0.00 %
EXT-074	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA DE CRUCE PEATONAL DE 71CM X 71 CM SP 32 SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	11.0000	11.00	0.00	$51,992.16	0.00 %
EXT-075	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA CRUCE CICLISTA DE 71CM X 71 CM SP 39 SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATERIAL (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	11.0000	11.00	0.00	$51,992.16	0.00 %
EXT-076	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA ZONA ESCOLAR DE 71CM X 71 CM SP 33 SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	4.0000	4.00	0.00	$18,906.24	0.00 %
EXT-077	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA ALTO DE 71CM X 71 CM SR 6 30 CM. POR LADO SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	5.0000	5.00	0.00	$23,632.80	0.00 %
EXT-078	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA SEDA EL PASO DE 71CM X 71 CM SR 7 70 CMS POR LADO SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE MATRIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$4,726.56	0.00	3.0000	3.00	0.00	$14,179.68	0.00 %

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025
Importe del Contrato s/IVA $254,357,221.58
Periodo del Contrato 19/03/2025 **al** 19/09/2026

No. Estimación: 18
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $10,735,087.88
Periodo de la Estimación: 01/01/2026 **al** 31/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-079	SUMINISTRO DE PASTO TIPO BERMUDA EN ROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO. (NO INCLUYE INSTALACION)	M2	0.00	$37.17	0.00	7,564.0000	7,564.00	0.00	$281,153.88	0.00 %
EXT-080	SUMINISTRO DE ARBUSTOS TIPO LANTANA CAMARA, PLUMBAGO, TEXAS RANGER, PENNISETUM ROJO Y VERDE, RUELLIA, DENSIDAD 5 PZA/M2, INCLUYE: SUMINISTRO. (NO INCLUYE INSTALACION)	M2	0.00	$155.67	0.00	232.0000	232.00	0.00	$36,115.44	0.00 %
EXT-081	SUMINISTRO DE ARBUSTOS TIPO IXORA REYNA, BUGAMBILIAS, GLORIA, ROSA DE LAUREL, INCLUYE: SUMINISTRO (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$49.52	0.00	116.0000	116.00	0.00	$5,744.32	0.00 %
EXT-082	SUMINISTRO DE ARBOLES REGIONALES (AMAPA, PLUMERIAS, VENADILLO, LLUVIA DE ORO, GLORIAS, ADMOSFERICA) DE 1.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL. (NO INCLUYE INSTALACION)	PZA	0.00	$89.76	0.00	867.0000	867.00	0.00	$77,821.92	0.00 %
EXT-083	SUMINISTRO DE BARANDAL METALICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM VERTICAL, PLACAS, ANCLAS , JUNTAS Y TODO EL MATERIAL NECESARIO. (NO INCLUYE INSTALACION)	ML	0.00	$3,743.84	0.00	470.0000	470.00	0.00	$1,759,604.80	0.00 %
EXT-084	SUMINISTRO DE BARANDAL METALICO DE 0.30 M DE ALTURA O, FORMADO A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO EN FORMA LONGITUDINAL (3 PZA), INCLUYE: SUMINISTROS. (NO INCLUYE INSTALACION)	ML	0.00	$1,413.21	0.00	380.0000	380.00	0.00	$537,019.80	0.00 %

Total Partida: **10,735,087.88**

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.