GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-065-22**

REG. FED. CAUS.: **MEC110202E96**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1006-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$2,931,528.92**

CONVENIO No: **CONVENIO MODIF. AL CATALOGO**

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **18 DE JUNIO DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$1,026,035.12**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **2596511-0000** $1,026,035.12

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2585867-0000** $293,152.89

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS **2741059-0000** $292,991.87

EN LA LOCALIDAD DE **CONCORDIA** , MUNICIPIO DE **CONCORDIA** , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **02 DE OCTUBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 2,931,528.92
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	18/06/2025 AL 14/07/2025	$ 780,915.50	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	15/07/2025 AL 31/07/2025	$ 981,743.18	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	01/08/2025 AL 11/08/2025	$ 987,654.89	
ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO	12/08/2025 AL 18/09/2025	$ 179,605.14	
ESTIMACIÓN No.5		$ -	
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 2,929,918.71	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$1,610.21	
SUMAS IGUALES:		$ 2,931,528.92	$ 2,931,528.92

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	REPRESENTANTE LEGAL.
ING. MELECIO PEREZ PULIDO	ING, JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	**MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.**
		ING. JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CORRAL