BITACORA DE OBRA FECHA / /

CONT-19111-2025

NOTA NO. 1 29/NOVIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

COPPO-EST-ADJ-FISE-IDRC-19111-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN SENDERO SE UBICA DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUPROYECTOS SENAT, S.A. DE C.V.

MONTO DE CONTRATO: $ 4'215,635.02 INCL. IVA.

PLAZO DE EJECUCION: 29/NOV/2025 AL 31/DIC/2025.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE LS TORRE GUTIEREZ COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. VICTOR ALFONSO QUINTANA CARDENAS, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 29/NOV/2025
LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE ACTA RESPECTIVO.

NOTA NO. 3 29/NOV/2025
NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DAN INICIO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 04/DIC/2025

PARA ESTA FECHA SE HA EJECUTADO LA EXCAVACION TERRAPLEN Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA.

NOTA NO.5 08/DIC/2025

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL RIEGO DE IMPREGNACION, ARENEO, LA CIMENTACION PARA DOS CASAS. DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 6 08/DIC/2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 29/NOV/2025 AL 08/DIC/25 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	=	1'143,123.30
AMORT. ANTICIPO	=	0.00
DEDUCCIONES	=	29,563.53
LIQUIDO A PAGAR	=	1'113,559.77.

NOTA NO. 7 12/ DIC/ 2025

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL TOTAL DEL PASTO SINTETICO, BENTELLON PERIMETRAL Y CONEXIÓN TIPO "V", DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 8 19/ DIC/ 2025

TENEMOS EJECUTADO EL ADOMBRADO PUBLICO Y DOS MODULOS DE GRADAS DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO

NOTA NO. 9 19/ DIC/ 2025

SE AUTORIZA EJECUTAR CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES, EN VIRTUD DE CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO

NOTA NO. 10 19/DIC/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09/DIC/2025 AL 19/DIC/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$2'719,485.27
AMORT. ANTICIPO	$ 0.00
DEDUCCIONES	$ 70,331.52
LIQUIDO A PAGAR	$2'762,713.52

NOTA NO. 11 31/DIC/2025

TENEMOS EJECUTADOS RED DE NYLON PARA PORTE-RIAS, PORTERIAS ESTRUCTURAL, BANDERINES, ADEMAS DE LAS CANTIDADES ADICIONALES SURGIDAS EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, LAS CUALES FUE-RON AUTORIZADAS.

NOTA NO. 12 31/DIC/2025

SE TRAMITO' CONVENIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO SIN ALTERAR EL MONTO AUTORIZADO DE CONTRATO.

NOTA NO. 13 31/DIC/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION TRES ADICIONAL Y FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 20/DIC/2025 AL 31/DIC/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$	353,026.45
AMORT. ANTICIPO	$	0.00
DEDUCCIONES	$	9,129.99
LIQUIDO A PAGAR	$	343,896.46

NOTA NO. 14 31/DIC/2025

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS DEL CONTRATO.