SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025

Importe de la Estimación s/IVA $290,237.43
Importe del Contrato s/IVA: $4,291,587.86
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 25/09/2025 **al** 25/12/2025
Periodo de la Estimación: 04/12/2025 **al** 06/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**290,237.43**

Total Paquete s/IVA: **290,237.43**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $290,237.43

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $290,237.43
Periodo de la Estimación: 04/12/2025 **al** 06/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA										
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P26S02-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODO DE RED PANDUIT NETKEY CAT. 6 INCLUYE PLACA DE PARED DE 1 A 4 VENTANAS, 2 JACKS CAT 6A AZUL, 2 PATCHCORD CAT6 7FT AZUL, HASTA 75 MTS DE CABLE UTP CAT 6A AZUL, MEMORIA TECNICA. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	37.00	$2,083.63	0.00	17.0000	17.00	20.00	$35,421.71	45.95 %
P26S02-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH MODELO: ES-48-500W EDGEMAX ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS GIGABIT CON POE+/POE PASIVO 24V + 2 PUERTOS SFP + 2 PUERTOS SFP+, 500 W INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$27,613.65	0.00	2.0000	2.00	0.00	$55,227.30	100.00 %
P26S02-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROUTER MARCA: FORTINET MODELO:FORTIGATE 60F HARDWARE, SEGURIDAD CORTA FUEGOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$44,109.64	0.00	1.0000	1.00	0.00	$44,109.64	100.00 %
P26S02-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK DE COMUNICACIONES MARCA PANDUIT CON 2 ORGANIZADORES VERTICALES, UNA CHAROLA DE MISCELANEOS MODELO, 1 PDU Y 1 BARRA DE TIERRA MONTAJE EN RACK. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDADES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$34,333.21	0.00	1.0000	1.00	0.00	$34,333.21	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $290,237.43
Periodo de la Estimación: 04/12/2025 **al** 06/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P26S02-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE MARCA PANDUIT. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$3,091.41	0.00	3.0000	3.00	0.00	$9,274.23	100.00 %
P26S02-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS CPP48WBL CON ETIQUETADO LS8 MARCA PANDUIT. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	$3,421.28	0.00	2.0000	2.00	0.00	$6,842.56	100.00 %
P26S02-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UPS 1600 WATTS, 2000VA, LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 50-150V, SALIDA 110-115V, 4 CONTACTOS, SE COTIZA MOD. SRV2KRARK MARCA APC EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$20,725.87	0.00	1.0000	1.00	0.00	$20,725.87	100.00 %
P26S02-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO MARCA: CISCO MODELO: 7811 Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$3,567.01	0.00	8.0000	8.00	0.00	$28,536.08	100.00 %
P26S02-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO MARCA: CISCO MODELO:7861 Ó SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$3,934.00	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,934.00	100.00 %
P26S02-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESS POINT UNIFI DOBLE BANDA 802.11AX WIFI 6, 5 GHZ (MU-MIMO 2X2 Y OFDMA) Y 2.4 GHZ (MIMO 2X2), MOD.U6-LITE MARCA UBIQUITI NETWORKS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	$5,347.06	0.00	3.0000	3.00	0.00	$16,041.18	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $290,237.43
Periodo de la Estimación: 04/12/2025 **al** 06/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04S03	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA, A BASE DE SONOTUBO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRET**									
P25S01-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, SENSOR TIPO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), PARA SER INSTALADO EN PLAFÓN O EN LECHO BAJO DE Llosa Y/O TRABE CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL (TABLERO), PANEL DE CONTROL., MOD.SD-365 MARCA FIRE-LITE Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	20.00	$2,158.48	0.00	12.0000	12.00	8.00	$25,901.76	60.00 %
P25S01-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DIRECCIONABLE DE TEMPERATURA FIJA A 57 GRADOS CENTIGRADOS, SENSOR CON ELEMENTO TÉRMICO (T), PARA INSTALARSE EN PLAFÓN, EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE, SENSOR PARA DETECCIÓN DE TEMPERATURAS, SE COTIZA MOD. H-365 MARCA FIRE-LITE Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$2,720.57	0.00	2.0000	2.00	0.00	$5,441.14	100.00 %
P25S01-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO CON ELEMENTO TERMICO,SENSOR PARA DETECCIÓN DE TEMPERATURAS POR ENCIMA DE UN RANGO ASIGNADO PREVIAMENTE, DE ACUERDO AL ÁREA CENSADA. RECOPILAN INFORMACIÓN ANÁLOGA DE SUS ELEMENTOS DETECTORES DE TEMPERATURA FIJA Y/O TASA DE INCREMENTO Y LA CONVIERTEN EN SEÑALES DIGITALES. EL MICROPROCESADOR DEL DETECTOR MIDE Y ANALIZA ESTAS SEÑALES, COMPARA LA INFORMACIÓN A LECTURAS HISTÓRICAS Y NORMAS DE TIEMPO, PARA ASÍ TOMAR UNA DECISIÓN DE ALARMA, MOD. SD365T MARCA FIRE-LITE Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$4,448.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,448.75	100.00 %

Total Partida: **290,237.43**

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.