SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $879,554.52

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $3,794,723.81

Localidad:

No. Estimación: 1

Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1706-2025

Periodo del Contrato: 25/06/2025 **al** 25/10/2025

Periodo de la Estimación: 25/06/2025 **al** 25/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PRIMERA ETAPA	
P01	**PRELIMINARES**	**879,554.52**

Total Paquete s/IVA: **879,554.52**

Total de Estimación s/IVA: $879,554.52

ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1706-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,794,723.81
Periodo del Contrato 25/06/2025 **al** 25/10/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $879,554.52
Periodo de la Estimación: 25/06/2025 **al** 25/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PRIMERA ETAPA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S16C001	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ZONA "B", CLASE I, DE 0.00 a 2.00 m DE PROFUNDIDAD.	M3	481.17	$71.66	0.00	481.1700	481.17	0.00	$34,480.64	100.00 %
P01S30C021	AFINE Y COMPACTACIÓN DE PLANTILLA EN FONDO DE ZANJAS, INCLUYE: COMPACTACIÓN MECÁNICA CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	481.17	$138.25	0.00	430.8000	430.80	50.37	$59,558.10	89.53 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P02S03C005	ZAPATA CORRIDA DE 1.20X0.25 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, C/CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INC. ANCLAJE DE Ø 1/2" @ 40 CMS. PARA ENRASE. INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	36.10	$2,252.09	0.00	36.1000	36.10	0.00	$81,300.45	100.00 %
P02S03C006	ZAPATA CORRIDA DE 1.50X0.25 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" 15 CMS. AMBOS SENTIDOS TRANSVERSAL F'C=250 KG/CM2. INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	161.98	$2,841.12	0.00	36.0000	36.00	125.98	$102,280.32	22.22 %
P02S03C044	ZAPATA CORRIDA DE 2.00X0.30 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON UNA PARRILLA CON Ø 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	97.44	$4,037.57	0.00	84.0000	84.00	13.44	$339,155.88	86.21 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1706-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,794,723.81
Periodo del Contrato 25/06/2025 **al** 25/10/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $879,554.52
Periodo de la Estimación: 25/06/2025 **al** 25/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PRIMERA ETAPA										
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S15C067	MURO DE CONCRETO DE 20 CM. DE ESPESOR ARM. CON VAR. Ø 1/2" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION.	M2	404.95	$2,557.40	0.00	45.5400	45.54	359.41	$116,464.00	11.25 %
P03S16C023	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO, DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDAS 20 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, CELDAS REFORZADAS CON 1 VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. RELLENAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON ACABADO APARENTE A DOS CARAS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.15	$1,389.58	0.00	50.4000	50.40	3.75	$70,034.83	93.07 %
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	481.17	$237.19	0.00	321.6000	321.60	159.57	$76,280.30	66.84 %

Total Partida: 879,554.52

ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO