# Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mocorito

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe de la Estimación s/IVA** | | | $583,118.11 |
| **Importe del Contrato s/IVA:** | | | $8,808,062.86 |
| **No. Estimación:** | | | 6 |
| **Tipo Estimación:** | | | Normal |
| **Periodo del Contrato:** | 29/10/2025 | **al** | 31/12/2025 |
| **Periodo de la Estimación:** | 13/12/2025 | **al** | 15/12/2025 |

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| 1 | | |
| | PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS. | |
| **P05** | **PUENTE** | **583,118.11** |

Total Paquete s/IVA: **583,118.11**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $583,118.11

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mocorito
**Localidad:**
**Contratista:** CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $8,808,062.82
**Periodo del Contrato** 29/10/2025 **al** 31/12/2025

**No. Estimación:** 6
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $583,118.11
**Periodo de la Estimación:** 13/12/2025 **al** 15/12/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS. | | | | | | | | | | |
| **P05** | **PUENTE** | | | | | | | | | |
| **P05S02** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| P01S17C032.1 | EXCAVACION CON MÁQUINA PARA FORMAR LA CUBETA DE ARROYO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA DE 0 A 4 M. DE PROFUNDIAD. , INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 5,680.00 | $230.54 | 1,500.00 | 1,282.7800 | 2,782.78 | 2,897.22 | $295,732.10 | 48.99 % |
| **P05S04** | **ACERO ESTRUCTURAL** | | | | | | | | | |
| P14S09C018 | PARAPETO DE ACERO PARA CALZADA TIPO T-34.4.1 A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR Y PASAMANOS CON TUBOS DE 3" Y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PLACAS DE 21X30 CMS. Y 1/2" ESPESOR. 4 PERNOS DE 1"X20 CMS. ROSCA,TUERCA, COLOCACION Y PINTURA ANTICORROSIVA | ML | 54.60 | $5,263.48 | 0.00 | 54.6000 | 54.60 | 0.00 | $287,386.01 | 100.00 % |

**Total Partida:** **583,118.11**

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.