Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$10,012,465.68
Importe del Contrato s/IVA:			$215,283,680.42
No. Estimación:			27
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	09/04/2025	**al**	10/12/2026
Periodo de la Estimación:	07/04/2026	**al**	21/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACION BOCA DEL RIO - PUENTE		
P01	**PRELIMINARES**	**683,234.71**
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE		
P03	**OBRA CIVIL**	**3,839,341.97**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**5,489,889.00**
	Total Paquete s/IVA:	**10,012,465.68**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $10,012,465.68

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 27
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $10,012,465.68
Periodo de la Estimación: 07/04/2026 **al** 21/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION BOCA DEL RIO - PUENTE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,973.33	$25.81	0.00	2,973.3300	2,973.33	0.00	$76,741.65	100.00 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,425.00	$89.02	0.00	1,425.0000	1,425.00	0.00	$126,853.50	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	446.00	$105.74	0.00	446.0000	446.00	0.00	$47,160.04	100.00 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	594.00	$728.08	0.00	594.0000	594.00	0.00	$432,479.52	100.00 %

Total Partida: **683,234.71**

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 27
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $10,012,465.68
Periodo de la Estimación: 07/04/2026 **al** 21/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE										
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
225700	PILA CIRCULAR DE CONCRETO 5 MTS. DIAMETRO EXTERIOR, DIAMETRO INTERIOR 3.40 MTS. ESPESOR 80 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	ML	427.58	$103,072.35	24.00	26.0000	385.00	42.58	$2,679,881.10	90.04 %
272722-1	EXCAVACIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO "I" (ARENA LIMOSA), VOLUMEN SECCIÓN GEOMÉTRICA, CUALQUIER PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 A 30 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD Y HORARIO, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, REVISIÓN Y RECTIFICACIÓNES TOPOGRAFICAS, APILE DEL MATERIAL AL COSTADO DE LA EXCAVACIÓN AL INTERIOR DE LA PILA PARA SU EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	9,021.89	$1,252.18	471.25	510.5100	7,559.53	1,462.36	$639,250.41	83.79 %
272778	EXTRACCIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ELEVACIÓN 0.00 A 40 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, COLOCANDO EL MATERIAL AL COSTADO DE LA PILA PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: MANIOBRAS E IMPLEMENTOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	M3	9,237.87	$846.99	471.25	510.5100	7,559.53	1,678.34	$432,396.86	81.83 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 27
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $10,012,465.68
Periodo de la Estimación: 07/04/2026 **al** 21/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
878521	BOMBEO DE AGUA EN EXCAVACIONES DE 0.00 HASTA 30.00 MTS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO CON MOTOBOMBA 6", VERTIDO HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA DEL ELEMENTO EN CONSTRUCCIÓN PARA ABATIR LOS NIVELES DE AGUA Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYE: 2 OPERADORES, ACARREOS, MONTAJES, RETIROS, COLOCACIÓN DE EXTENCIONES DE MANGUERA O TUBO, MANIOBRAS NECESARIAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	HORA	4,879.20	$784.05	96.00	112.0000	642.00	4,237.20	$87,813.60	13.16 %
						Total Partida:			**3,839,341.97**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
777011	VIGA PRETENSADA AASTHO TIPO IV, 29.95 MT DE LARGO X 1.35 MT DE PERALTE, CONCRETO F'C=400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, ELEMENTOS DE PRE ESFORZADO, GANCHOS DE IZAJE Y PASOS PARA DIAFRAGMAS EN APEGO A PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN Y/O CONFIRMACIÓN DE DIMENSIONES PARA PREFABRICACIÓN, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	80.00	$457,490.75	12.00	12.0000	56.00	24.00	$5,489,889.00	70.00 %
						Total Partida:			**5,489,889.00**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.