SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE J. LUIS VALDEZ Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, EN JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte
Localidad:
Contratista: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1106-2025

Importe de la Estimación s/IVA $2,578,018.40
Importe del Contrato s/IVA: $14,349,913.90
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 19/06/2025 **al** 19/09/2025
Periodo de la Estimación: 08/11/2025 **al** 22/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	
P01	**PRELIMINARES**	**2,578,018.40**

Total Paquete s/IVA: **2,578,018.40**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,578,018.40

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE J. LUIS VALDEZ Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, EN JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	El Fuerte	Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1106-2025			No. Estimación:	3
Localidad:		Importe del Contrato s/IVA		$14,349,913.90		Tipo de Estimación:	Normal
Contratista:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	19/06/2025	al	19/09/2025	Importe de la Estimación:	$2,578,018.40
						Periodo de la Estimación:	08/11/2025 al 22/11/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7,565.00	$13.15	3,782.50	3,782.5000	7,565.00	0.00	$49,739.88	100.00 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	3,757.62	$152.55	2,996.07	761.5500	3,757.62	0.00	$116,174.45	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C028	ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE: ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS AL PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	480.22	$757.14	0.00	480.2200	480.22	0.00	$363,593.77	100.00 %
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,134.75	$100.62	0.00	891.0700	891.07	243.68	$89,659.46	78.53 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,513.00	$847.91	0.00	1,513.0000	1,513.00	0.00	$1,282,887.83	100.00 %

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO.DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM [illegible] CASTRO
SUPERVISOR SOP

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE J. LUIS VALDEZ Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, EN JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte
Localidad:
Contratista: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1106-2025
Importe del Contrato s/IVA $14,349,913.90
Periodo del Contrato 19/06/2025 **al** 19/09/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,578,018.40
Periodo de la Estimación: 08/11/2025 **al** 22/11/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,513.00	$893.54	0.00	756.5000	756.50	756.50	$675,963.01	50.00 %

Total Partida: 2,578,018.40

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO.DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP