Ingenius Consultoría y Construcción

INGENIUS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

e-mail: consultoriaingenius@gmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	SUPERVISION DIRECTA EN CAMPO, COORDINACION Y GESTION PARA CONSTRUCCION DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE- SEGUNDA ETAPA. EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	MONTO CONTRATO SIN IVA:	$ 1,687,310.54	ESTIMACION No.	EST 8 NORMAL
CONTRATO No:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0304A-2025	MONTO CONTRATO CON IVA:	$ 1,957,280.23	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	21 DE AGOSTO DEL 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FISICO ACUMULADO:	IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON IVA	IMPORTE SUPERVISION EXTERNA 0.00639523705	IMPORTE ANTERIOR ESTIMADO CON IVA	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	SALDO DE LA OBRA	ESTIMADO ANTERIOR SUPERVISIÓN EXTERNA (%)	ESTIMADO SUPERVISIÓN EXTERNA 0.00639523705	# DE ESTIMACIÓN COBRADA	SALDO SUPERVISIÓN EXTERNA	CONTRATISTA	ZONA
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA- EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	18.86%	$306,052,803.90	$1,957,280.23	$ 53,966,731.34	$ 3,739,579.23	$ 248,346,493.33	$ 345,130.04	$ 23,915.50	8 NORMAL	$ 1,588,234.69	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	CENTRO
		SUMATORIA TOTAL								$ 23,916.50				

INGENIUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
C.OMAR ALEJANDRO SANTANA AYÓN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO ZONA CENTRO

Ingenius Consultoría y Construcción

INGENIUS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

e-mail: consultoriaingenius@gmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	SUPERVISION DIRECTA EN CAMPO, COORDINACION Y GESTION PARA CONSTRUCCION DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE- SEGUNDA ETAPA. EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	MONTO CONTRATO SIN IVA:	$ 1,687,310.54	EST 8 NORMAL	
CONTRATO No:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0304A-2025	MONTO CONTRATO CON IVA:	$ 1,957,280.23	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	21 DE AGOSTO DEL 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESGLOSE DE ACTIVIDADES:

No. DE OBRA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FÍSICO:	DESGLOSE DE TRABAJOS EJECUTADOS:
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA- EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	18.86%	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. -EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. -ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. -CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. -ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 91 CM. (36") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN. -ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. -CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. BOMBEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. -EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. -RELLENO COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MANUAL BAILARINA A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. -SUMINISTRO DE GRAVON CRIBADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)

INGENIUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
C.OMAR ALEJANDRO SANTANA AYÓN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO ZONA CENTRO