SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MAZATE DE LOS LÓPEZ - SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$1,624,009.46
Importe del Contrato s/IVA:			$22,526,095.16
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	28/04/2026	**al**	28/12/2026
Periodo de la Estimación:	28/04/2026	**al**	14/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	
P01	**PRELIMINARES**	**1,624,009.46**
	Total Paquete s/IVA:	**1,624,009.46**

Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,624,009.46

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMCHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

e Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MAZATE DE LOS LÓPEZ - SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

: Mocorito
:
a: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2026
Importe del Contrato s/IVA $22,526,095.16
Periodo del Contrato 28/04/2026 **al** 28/12/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,624,009.46
Periodo de la Estimación: 28/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
S02C048	CAMINO DE DESVÍO PROVISIONAL CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	12,000.00	$16.22	0.00	6,277.5000	6,277.50	5,722.50	$101,821.05	52.31 %
S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20,960.00	$13.83	0.00	20,946.9400	20,946.94	13.06	$289,696.18	99.94 %
S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	5,000.00	$129.24	0.00	4,900.4400	4,900.44	99.56	$633,332.87	98.01 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES AL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, PRUEBAS DE COMPACTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,741.50	$76.19	0.00	3,740.8800	3,740.88	0.62	$285,017.65	99.98 %
S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO Y TENDIDO CON EQUIPO MECANCO, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	700.00	$491.73	0.00	638.8500	638.85	61.15	$314,141.71	91.26 %

Total Partida: 1,624,009.46

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMCHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.