SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA. VELINA LEÓN MEDINA, EN LA CIUDAD DE

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2802-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$1,066,898.47
Importe del Contrato s/IVA:			$1,316,050.62
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	01/03/2025	**al**	15/08/2025
Periodo de la Estimación:	01/03/2025	**al**	31/03/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN		
P01	**PRELIMINARES**	**1,066,898.47**

Total Paquete s/IVA: **1,066,898.47**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,066,898.47

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA. VELINA LEÓN MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2802-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,316,050.62
Periodo del Contrato: 01/03/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,066,898.47
Periodo de la Estimación: 01/03/2025 **al** 31/03/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
85	RETIRO DE POSTES DE 9 Y 12 MTS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y ACARREO DE POSTES Y HERRAJE A BODEGAS DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	62.00	$3,368.79	0.00	62.0000	62.00	0.00	$208,864.98	100.00 %
86	RETIRO DE LINEA PRIMARIA EXISTENTE TRIFASICA (3F-4H), INCLUYE: RETIRO DE LINEA, ACARREO DEL CABLE A LA BODEGA DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,722.55	$121.92	0.00	1,722.5500	1,722.55	0.00	$210,013.30	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
ELE-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES DE ESTRUCTURA VD3N EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CRUCETA PT-200, AISLADORES 13PD CON ALFILER, CUCHILLAS CORTACIRCUITO 15 KV, AISLADORES ASUS 15 KV, GRAPA RAL-8, CONECTOR BLINDADO PARA LINEA VIVA, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, TIRANTE H1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$23,286.02	0.00	3.0000	3.00	0.00	$69,858.06	100.00 %
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA TRIFÁSICA 200 AMP, 15 KV. INCLUYE: CONECTOR VCL-54, ALAMBRE DE COBRE DESN. CAL. 4, CORTACIRCUITOS 100 AMP, 27 KV , TERMINAL POLIMERICA PARA CABLE XLP 15 KV, CABLE XLP-TR CAL. 3/0 AWG 15 KV, CABLE DE COBRE DESN. CAL. 1/0 AWG, TUBO GALV. C/R 4" CED. 40, FLEJE DE ACERO, HEBILLA P/FLEJE, VARILLA DE TIERRA, SOPORTE Y SELLO POLIMERICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	$44,474.01	0.00	13.0000	13.00	0.00	$578,162.13	100.00 %

Total Partida: **1,066,898.47**

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.