BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

DATOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FEDERATIVA:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.
CENTRO DE TRABAJO: DIRECCION DE SUPERVISION
TELEFONO: 6677174376

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y SUMINISTROS DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.
DIRECCION: CALLE SN NOMBRE, POSTE N-89, COL. BELLA VISTA CP. 80301, CULIACAN ROSALES. ESTADO DE SINALOA. TEL. 6677233109.

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: OPDU-EST-LP-DEST-IMSP-0206/2025
PLAZO DE EJECUCION: 10-06-2025 AL 10-9-2025.
MONTO DEL CONTRATO: 3,322,843.84 IVA INCLUIDO.

OBJETO DEL CONTRATO:

SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CYINE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL USO DE ESTE LIBRO DE BITACORA:

- RESIDENTE DE LA S.C.P.: ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
  FIRMA: luzMG.

- SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA:
  ING. ELECTRICO. HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
  FIRMA:

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

CONTRATO 0206/2025

NOTA #2. 10/JUNIO/2025

SE ENTREGA A LA CONTRATISTA OFICIO DE SOLICITUD DE DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE OBRA CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL, Y OFICIO DE INICIO DE OBRA DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION.

hcrlG.

NOTA #3. 10/JUNIO/2025

SE RECIBE OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE CON CEDULA PROFESIONAL.

hcrlG.

NOTA #4. 10/JUNIO/2025

con esta fecha la contratista da inicio a los trabajos que comprenden este contrato, iniciando con levantamiento topografico y limpieza (desmonte).

hcrlG.

BITAÇORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #5 13/JUNIO/2025

con esta fecha la contratista presento avance en los trabajos de excavacion de terreno, cama de limo, colocacion de ductos, relleno de capas y retiro de material sobrante fuera de la obra.

Fdo

NOTA #6 16/JUNIO/2025


con esta fecha la contratista realiza la instalacion de registros de concreto, bases para los transformadores, proteccion para trasformadores. y continua con los trabajos de excavacion y colocacion de limo para continuar con canalizacion y relleno de capas.

Fdo.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.


NOTA #7 24 / JUNIO / 2025

con esta fecha la contratista realiza trabajos de instalacion de cableado, herrajes y soportes, sistema de tierra.



NOTA #8 26 / JUNIO / 2025.

con esta fecha se inician trabajos de movimiento de tierras para dar nivel y continuidad a vialidades dañadas por trabajos y necesarios para completar el proyecto electrico que demanda el contrato y necesidades de la colonia. cabe mencionar que estas trabajos fueron autorizados previamente.



BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #9 30 / junio / 2025.

con esta fecha la contratista continua trabajos de limpieza y trabaja en conexion en gabinete derivador 01 existente.

hzcIG.

NOTA #10 30 / junio / 2025

con esta misma fecha la supervision recibe numeros generadores y estimacion #1 normal con periodo del 10 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 para su revision y/o autorizacion.

hzcIG.

NOTA #11 02 / julio / 2025.

con esta fecha la supervision autoriza estimacion #1 normal con periodo del 10 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025, acompañada de numeros generadores, croquis y fotografias, compatible de obra.

la estimacion trae un importe liquido a pagar de $ 395,354.94.

hzcIG

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #12 8/ julio/2025

con esta fecha la contratista realiza trabajos de suministro e instalacion de transformador monofasico tipo pedestal de 100 KVA de 1 pza. su colocacion.

hsrdG

NOTA #13 11/ julio /2025.

con esta fecha la contratista realiza el suministro e instalacion de transformadores monofasico tipo pedestal de 75 KVA de 3 pzas su colocacion

hsrdG

NOTA #14 14/ julio /2025.

con esta fecha la supervision recibe numeros generadores y estimacion #2, conperiodo del 01 de julio al 14 de julio de 2025 para su revision y/o autorizacion.

hsrdG

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA 15 15/JULIO/2025

con esta fecha la supervisión autoriza nuevos generadores y estimación #2 normal con periodo de ejecución del 01 de julio al 14 de julio de 2025, y un importe líquido a pagar de $549,984.51.

Ing. MG.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA 16 19/julio/2025

con esta fecha la contratista continua trabajos de apertura de capas para canalizacion y registros electricos secundarios, realiza retiro de material sobrante.

Ing C.

NOTA 17. 24/julio/2025

con esta fecha se trabaja en suministro e instalacion de acometida subterranea en policducto, detallado de registros secundarios. Limpieza.

Ing C.

NOTA 18 30/julio/2025

con esta fecha la contratista trabaja en excavacion y colocacion de policducto, relleno y compactaciones.

Ing C.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA 18 6/ agosto /2025

con esta fecha la contratista realiza el suministro y colocacion de calok para red scandana, y coloca el sistema de tierra, realiza retiro de material subrante producto de los rellenos.

hoc/G

NOTA 20 8/ agosto/2025.

con esta fecha se recibe y autorizan #generadores de estimacion #3 normal con periodo del 15 de julio de 2025 al 8 de agosto de 2025.

hoc/G.

NOTA 21 11 /agosto /2025.

con esta fecha se recibe y se autoriza estimacion #3 normal, con periodo de ejecucion del 15 de julio de 2025 al 8 de agosto de 2025. con un importe liquido a pagar de $ 495,308.81

hoc/G.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA # 22 21/AGOSTO/2025.

Con esta nota se menciona que se autorizara la ejecucion de conceptos extraordinarios necesarios para correcta ejecucion de la obra.
Estos conceptos no estan incluidos en catalogo de contrato pero fueron necesarios por lo que se tramita a revision los p.u.
los conceptos son los siguientes:
PUEXTRA01, PUEXTRA02, PUEXTRA03, PUEXTRA04, PUEXTRA05, PUEXTRA06, PUEXTRA07, PUEXTRA08, PUEXTRA09, PUEXTRA10, PUEXTRA11.

hcruz

BITAÇORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #23 21/agosto/2025.

Con esta fecha la contratista continua la instalacion de murete con equipo de medicion sencillo.

NOTA #24 22/agosto/2025.

Con esta fecha la supervision recibe para revision y/o autorizacion los numeros generadores y estimacion #4 normal, con periodo del 09 de agosto al 22 de agosto del 2025.

NOTA #25 24/agosto/2025

Con esta fecha se autorizan numeros generadores y estimacion #4 normal con periodo de ejecucion del 09 de agosto al 22 de agosto de 2025, con un importe de $ 800,869.59. IVA incluido.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

Contrato: 0006/2025.

NOTA # 26 28/08/2025.

con esta fecha la contratista realiza avance en los trabajos de acometida subterranea y relleno con material producto de la excavacion

hasta.

NOTA # 27 08/09/2025.

con esta fecha la contratista termina de cablear la acometida subterranea, relleno y colar banquetas.

hasta.

NOTA # 28 08/09/2025.

con esta fecha la contratista se encuentra realizando detallado de registros electricos secundarios y retiro de material producto de los trabajos

hasta.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

contrato: 0206/2025.

Nota #29. 10/09/2025.

con esta fecha la contratista realiza limpieza general de la obra y con esta misma fecha da por concluidos los trabajos por medio de oficio.

Atte.G.

Nota #30 10/09/2025.

con esta fecha la supervisión recibe #generadores y estimación #5 extraordinaria-finiquito para su revisión y/o autorización.

Atte.G.

Nota #31 10/09/2025.

con esta misma fecha se autorizan los numeros generadores y estimación #5 extraordinaria-finiquito, con periodo del 23-08-2025 al 10-09-2025 y un importe de $291,614.11 iva incluido.

Atte.G.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

contrato: 0206/2025.

NOTA #32 (CIERRE) 10/09/2025.

con esta nota de bitacora se realiza el cierre de este libro de bitacora del contrato: OPPO-EST-LP-DEST-IMSP-0206-2025. con convenio modificatorio al catalogo de conceptos, donde se tuvo seguimiento a la obra: Obras complementarias de electrificacion en el fraccionamiento calle Mazatlan, municipio de mazatlan, estado de sinaloa.
a continuacion se realiza el registro de estado financiero ejecutado de la obra:

N. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
01 Normal.	01/06/2025-30/06/2025.	$633,441.61
02 Normal.	01/07/2025-14/07/2025	$881,140.65
03 Normal	15/07/2025-08/08/2025	$718.498.21
04 Normal	09/08/2025-22/08/2025	$800,069.59
05 Extraordinaria -finiquito	23/08/2025-10/09/2025	$291,614.11
	totales →	$3,319,794.17

total de estimaciones a la fecha $3,319,794.17
Importe de contrato a la fecha $3,322,843.84
Saldo por ejercer a la fecha $3,049.67.

Inge G.