Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$1,797,661.40
Importe del Contrato s/IVA:			$6,979,757.72
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	23/04/2026	al	23/08/2026
Periodo de la Estimación:	25/06/2026	al	25/07/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO		
P01	**PRELIMINARES**	**1,275,555.86**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**522,105.54**

Total Paquete s/IVA: **1,797,661.40**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,797,661.40

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $8,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 al 23/08/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,797,661.40
Periodo de la Estimación: 25/06/2026 al 25/07/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	287.13	$412.16	0.00	269.5400	269.54	17.59	$111,093.61	93.87 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, VIBRADO, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	1,435.66	$568.45	0.00	1,077.7900	1,077.79	357.87	$612,669.73	75.07 %
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	710.00	$709.49	0.00	710.0000	710.00	0.00	$503,737.90	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P33S13C038	RETIRO DE MATERIAL DE PROTECCION EN BOCACALLES EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA.	M3	24.00	$68.07	0.00	24.0000	24.00	0.00	$1,633.68	100.00 %
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4,446.45	$10.44	0.00	4,446.4500	4,446.45	0.00	$46,420.94	100.00 %
						Total Partida:			**1,275,555.86**	

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENRO

ING. ALEJANDO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 al 23/08/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,797,661.40
Periodo de la Estimación: 25/06/2026 al 25/07/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, SOLDADURA, CARGA CADWELD, MOLDE PARA CONEXION CADWELD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$783.26	0.00	3.0000	3.00	0.00	$2,349.78	100.00 %
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	350.20	$121.76	0.00	350.2000	350.20	0.00	$42,640.35	100.00 %
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	$1,672.76	0.00	13.0000	13.00	0.00	$21,745.88	100.00 %
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	350.20	$167.67	0.00	339.0000	339.00	11.20	$56,840.13	96.80 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENRO

ING. ALEJANDO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 **al** 23/08/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,797,661.40
Periodo de la Estimación: 25/06/2026 **al** 25/07/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S59C080	LUMINARIA VIAL LUMA 102W LED (PARA CALLES PRINCIPALES), CONJUNTO OPTICO PMMA DE GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO, EFICIENCIA 145 lm/w CUENTA CON 2 MODULOS LED NICHIA, BLINDADOS ESTETICAMENTE POR DOS PLACAS DE METAL SOBRE LOS MODULOS LED PARA MAYOR PROTECCION CONTRA IMPACTOS Y ACTOS BANDALICOS. TEMPERATURA DE COLOR 5000K, OPTICA 2 LARGA, VIDA UTIL DE 200,000 HORAS, DRIVER PROGRAMABLE 120-277V ATENUABLE 0-10V, SUPRESOR DE PICOS DE 10KV, IP67 Y IK10, FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO INYECTADO A ALTA PRESION TERMINADO CON PINTURA POLIESTER COLOR GRIS PERLA CURADA AL HORNO, CON ESPESOR DE 100 um RESISTENTE A LA CORROSION, GARANTIA DE 10 AÑOS. CERTIFICADO HECHO EN MEXICO, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 1.80 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00	$28,182.94	0.00	13.0000	13.00	0.00	$366,378.22	100.00 %
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	13.60	$615.88	0.00	9.5000	9.50	4.10	$5,850.86	69.85 %
P20S89C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$26,300.32	0.00	1.0000	1.00	0.00	$26,300.32	100.00 %

Total Partida: 522,105.54

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENRO

ING. ALEJANDO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.