SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 12 AGUA ZARCA, ENTRE AV. BATEQUITAS Y AV. SINALOITA, EN LA CIUDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad: Juan Jose Rios

Contratista: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0704-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$57,463.72
Importe del Contrato s/IVA:			$1,778,112.15
No. Estimación:			5
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	15/04/2025	**al**	15/08/2025
Periodo de la Estimación:	16/07/2025	**al**	15/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12	
P01	**PRELIMINARES**	**6,768.24**
	Total Paquete s/IVA:	**6,768.24**
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**50,695.48**
	Total Paquete s/IVA:	**50,695.48**
	Ajuste por Redondeo:	$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	$57,463.72

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 12 AGUA ZARCA, ENTRE AV. BATEQUITAS Y AV. SINALOITA, EN LA CIUDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0704-2025	**No. Estimación:**	5
Localidad:	Juan Jose Rios	**Importe del Contrato s/IVA:**	$1,778,112.15	**Tipo de Estimación:**	Finiquito
Contratista:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato:**	15/04/2025 **al** 15/08/2025	**Importe de la Estimación:**	$57,463.72
				Periodo de la Estimación:	16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	64.00	$62.34	64.00	2.9600	66.96	-2.96	$184.53	104.63 %
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	543.00	$30.32	543.00	31.0600	574.06	-31.06	$941.74	105.72 %
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	289.00	$61.33	289.00	6.2000	295.20	-6.20	$380.25	102.15 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	101.00	$419.65	101.00	2.2100	103.21	-2.21	$927.43	102.19 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	503.00	$484.82	503.00	8.9400	511.94	-8.94	$4,334.29	101.78 %
							Total Partida:		**6,768.24**	

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 12 AGUA ZARCA, ENTRE AV. BATEQUITAS Y AV. SINALOITA, EN LA CIUDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0704-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,778,112.15
Periodo del Contrato: 15/04/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $57,463.72
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-01	RENIVELACI N DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE AL TURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. (NO INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA).	PZA	0.00	$4,511.24	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,022.48	0.00 %
EXT-02	BROCAL Y TAPA CIEGO DE HIERRO DUCTIL CIEGO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN; MATERIAL Y MANO DE'. OBRA.	PZA	0.00	$6,543.23	0.00	2.0000	2.00	0.00	$13,086.46	0.00 %
EXT-03	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE, HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1 :4 ACABADO PULIDO, MARCO DE 1 1/2"X1/4", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/4", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS, ARMADA CON VARS. 3/8" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	0.00	$1,171.03	0.00	14.0000	14.00	0.00	$16,394.42	0.00 %
EXT-04	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS , A BASE DE MANGUERA EXTRUPAK, LONGITUD APROX. 2.00 M, INSERTOR DE BRONCE ½" EN LOS EXTREMOS DE LA REPARACIÓN DE ½" EN AMBOS EXTREMOS HASTA AJUSTAR Y EVITAR POSIBLES FUGAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	$686.55	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,373.10	0.00 %
EXT-05	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 8.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).	PZA	0.00	$1,803.17	0.00	6.0000	6.00	0.00	$10,819.02	0.00 %
							Total Partida:		**50,695.48**	

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP