SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad:

Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$3,418,117.64
Importe del Contrato s/IVA:			$15,529,352.00
No. Estimación:			8
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	13/03/2026	**al**	13/09/2026
Periodo de la Estimación:	28/08/2026	**al**	04/09/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO SEGUNDA ETAPA	
P01	**PRELIMINARES**	**3,301,103.64**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**117,014.00**

Total Paquete s/IVA: **3,418,117.64**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,418,117.64

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,529,352.00
Periodo del Contrato 13/03/2026 **al** 13/09/2026

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,418,117.64
Periodo de la Estimación: 28/08/2026 **al** 04/09/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO SEGUNDA ETAPA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	301.92	$76.20	0.00	301.9200	301.92	0.00	$23,006.30	100.00 %
P05S10C014	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METÁLICAS.	M3	845.00	$4,437.44	0.00	501.6600	501.66	343.34	$2,226,086.15	59.37 %
P03S48C009	CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	1,356.00	$54.81	0.00	1,016.9500	1,016.95	339.05	$55,739.03	75.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO EN CAPAS CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,910.00	$428.16	0.00	1,910.0000	1,910.00	0.00	$817,785.60	100.00 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, VIBRADO, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS	M2	1,104.00	$531.21	0.00	336.0000	336.00	768.00	$178,486.56	30.43 %

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,529,352.00
Periodo del Contrato 13/03/2026 **al** 13/09/2026

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,418,117.64
Periodo de la Estimación: 28/08/2026 **al** 04/09/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
	FORMAS.									
						Total Partida:			**3,301,103.64**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P03S27C662.1	DALA DE DESPLANTE DE 20X25 CM. ARMADA CON 4 VAR. Ø 3/8" Y EST. Ø 1/4" @ 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	$585.07	0.00	200.0000	200.00	40.00	$117,014.00	83.33 %
						Total Partida:			**117,014.00**	

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.