SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $592,321.05

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $2,681,317.81

Localidad:

No. Estimación: 4

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025

Periodo del Contrato: 30/06/2025 **al** 30/09/2025

Periodo de la Estimación: 17/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1	PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
P01	**PRELIMINARES**	**592,321.05**

Total Paquete s/IVA: **592,321.05**

Total de Estimación s/IVA: $592,321.05

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,681,317.81
Periodo del Contrato 30/06/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $592,321.05
Periodo de la Estimación: 17/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P18S25C028	LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE POLIETILENO EXTRU-PAK DE 13 mm (1/2") RD-9 MARCA EXTRUMEX, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,428.00	$344.43	432.00	630.0000	1,062.00	366.00	$216,990.90	74.37 %
P18S25C052	TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", INCLUYE: LLAVE INSERCIÓN, ABRAZADERA, TODOS LOS MATERIALES DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	PZA	238.00	$3,403.14	72.00	105.0000	177.00	61.00	$357,329.70	74.37 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P18S26C011	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00X0.90 MTS. INCLUYE PLANTILLA DE PADECERÍA DE TABIQUE C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2 MURO DE TABIQUE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 Y CIMBRA.	PZA	8.00	$8,530.99	2.00	1.0000	3.00	5.00	$8,530.99	37.50 %
P18S35C002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 4".	PZA	10.00	$3,431.96	4.00	1.0000	5.00	5.00	$3,431.96	50.00 %
P18S35C009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE 50X50 CMS. DE 130 KG. DE PESO.	PZA	11.00	$6,037.50	4.00	1.0000	5.00	6.00	$6,037.50	45.45 %

Total Partida: **592,321.05**

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO