SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad:

Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$471,941.93
Importe del Contrato s/IVA:			$15,529,352.00
No. Estimación:			5
Tipo Estimación:			Extraordinaria
Periodo del Contrato:	13/03/2026	**al**	13/09/2026
Periodo de la Estimación:	14/06/2026	**al**	13/07/2026

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**471,941.93**

Total Paquete s/IVA: **471,941.93**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $471,941.93

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,529,352.00
Periodo del Contrato 13/03/2026 **al** 13/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $471,941.93
Periodo de la Estimación: 14/06/2026 **al** 13/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE RED SECUNDARÍA DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE JUNTA DE AGUA POTABLE INCLUYE :RETENIDA, EXTRACCIÓN CON GRUA, TRASLADO Y ACARREO A SU NUEVA UBICACIÓN EXCAVACIÓN PARA REUBICACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	0.00	$24,271.59	0.00	1.0000	1.00	0.00	$24,271.59	0.00 %
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA REFORZADA DE 18" PEAD CORRUGADA TDR ULTRA PARED DOBLE COMO DUCTO DE INTLACIONES PARA ALOJAR TUBERÍA Y CABLEADO DE LÍNEA SECUNDARÍA DE BOMBA DE JUNTA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, TENDIDO, ENGRASADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M	0.00	$1,147.98	0.00	102.0000	102.00	0.00	$117,093.96	0.00 %
EXT-05	SUMIMITRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARÍA REFORZADA DE 4" DE DIÁMETRO, PERFORADA EN ORIFICIOS DE 3/8" , PARA DRENAR ZONA DE TRONCOS DE LOS ÁRBOLES HACIA TALUD DE TERRAPLEN, INCLUYE : CORTE, AJUSTES, PERFORADO, PEGAMENTOS ACOPLAMIENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4", CON PENDIENTE DEL 20 % PARA DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M	0.00	$405.02	0.00	204.0000	204.00	0.00	$82,624.08	0.00 %
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 50X80X65 DE CONCRETO POLIMERICO PARA CONEXIONES DE LINEA SECUNDARIA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, INCLUYE : TAPA EXCAVACION COLOCACION, NIVELACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	$4,335.55	0.00	2.0000	2.00	0.00	$8,671.10	0.00 %

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,529,352.00
Periodo del Contrato 13/03/2026 **al** 13/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $471,941.93
Periodo de la Estimación: 14/06/2026 **al** 13/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-07	FABRICACIÓN DE TAPÓN FALSO PARA EXTREMOS DE TUBERÍA DE 18" DE 1.00 X 1.00 M, INCLUYE: CIMBRA PERDIDA DE TRIPLAY DE 16 MM, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO OK SPAND DE COMEX Y/Ó SIMILAR A UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN.	PZA	0.00	$679.28	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,358.56	0.00 %
EXT-09	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	0.00	$86.81	0.00	391.7500	391.75	0.00	$34,007.82	0.00 %
EXT-10	RELLENO A MANO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y/O EQUIPO MANUAL QUE INCLUYE; ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO. AL 95%.	M3	0.00	$430.18	0.00	209.7900	209.79	0.00	$90,247.46	0.00 %
EXT-11	RELLENO DE GRAVA A MANO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y/O EQUIPO MANUAL QUE INCLUYE; ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO.	M3	0.00	$617.44	0.00	74.7700	74.77	0.00	$46,165.99	0.00 %
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE CON TUBO DE 4" PVC VERDE PESADO PARA ALOJAR CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA DE JUNTA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, TENDIDO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M	0.00	$145.74	0.00	120.0000	120.00	0.00	$17,488.80	0.00 %
EXT-03	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO SUBTERRANEO XLP 3+1 3/0 PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE JUNTA MUNICIPAL INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, GUIADO, AJUSTES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCIÓN.	M	0.00	$310.88	0.00	120.0000	120.00	0.00	$37,305.60	0.00 %
EXT-12	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 KM VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	0.00	$69.83	0.00	181.9700	181.97	0.00	$12,706.97	0.00 %

Total Partida: **471,941.93**

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.