BITACORA DE OBRA FECHA 10 Noviembre 2025

NOTA #1 En esta fecha se habre la presente Bitacora para la obra: Rehabilitacion de cancha Publica en campo Deportivo en la ciudad El Diez, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110A-2025
- Periodo Contrato: Fecha de Inicio: 10 Noviembre 2025
  - Fecha Termino 31 Diciembre 2025
- Importe de contrato: $ 2,857,663.13 c/IVA.
- Contratista: Desarrollos MARODI S.A de C.V.
- Representante Legal: Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez.
- Superintendente Contratista: Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez
- Residente SOP. Ing. Alejandro Saiz Sanchez.

- Con esta fecha se hace la visita de obra con el contratista, verificando que se encuentre el lugar en buen estado para dar inicio a los trabajos, por lo tanto este supervision hace la entrega del espacio para dar inicio de los trabajos en construccion.

Ing. Alejandro Saiz Sanchez
Residente SOP.

Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez
Superintendente.

NOTA #2 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de retiro de pasto sintetico.
- Se inician los trabajos de mejoramiento de terreno en inversion invertida de un espesor de 20cm., incorporando Humedad, Homogenizando tendido, Nivelando y compactando a la nivelacion previa. en un area de 76.10 X 56.10 X 0.20

Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Residente

Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez
Superintendente

NOTA #3 23 Noviembre 2025

En supervision de obra se muestra el siguiente avance:

- Se terminan los trabajos de mejoramiento de terreno en inversion invertida de un espesor de 0.20 cm. en un area 76.10 X 56.10 X 0.20.
- Se inician los trabajos de riego de impregnacion en en area de campo 76.10 X 56.10
- Se inician los trabajos de arenado en el area de la cancha 76.10 X 56.10 X 0.012

NOTA #4 Con esta fecha se entrege la estimacion numero Uno Normal cobrandose las siguientes partidas.

- Cancha de Pasto Sintetico - - - - - $ 830,224.33 S/IVA

Ing. Alejandro Saiz Sanchez
Residente


Arq. Cesar Mateo Sanchez Lopez
Superintendente

NOTA #5 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

- Se terminan los trabajos de terracería en cancha de Futbol
- Se suministran se colocan red de hilo polipropileno sin nudos de 45x45, con hilo de 5mm de Diametro.
- Se inician los trabajos de colocacion de pasto Sintetico Dual play II de 40 MM Altura,

NOTA: con esta fecha el contratista cuenta con todo el Suministro del pasto en la obra





Ing. Alejandro Soinz Sanchez
Residente

Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez
Supervisor de obra

NOTA #6 5 Diciembre 2025

- Con esta fecha se entrega la estimacion numero Dos Normal, cobrandose les siguientes partidas

- Cancha de pasto Sintetico ---- $ 858,848.71 S/IVA.





NOTA # 7 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

- Se continuan los trabajos de de colocacion de pasto Sintetico, teniendo un avance de 45% aproximado colocado.
- Se terminan los trabajos de colocacion de Red de hilo de 45x45 mm.

Ing. Alejandro Saiz Sanchez
Residente

Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez
Superintendente

NOTA #8 con este fecha se entrega la estimación numero Tres Normal, cobrandose los siguientes partidas.

- Cancha de pasto Sintetico ---- $740,957.76 S/IVA.

Ing. Alejandra Sainz Sanchez
Residente

Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez
Superintendente

NOTA #9 Con este fecha se finalizan los trabajos de Rehabilitacion de cancha publico en el campo Deportivo en la Localidad El Diez, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Cancha de pasto Sintetico ---- $34,371.50 S/IVA.

- Quedando un saldo de contrato de $0.00

Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Residente

Arq. Cesar Modesto Sanchez Lopez
Superintendente

- Ano todo lo anterior se declara Cerrada esta Bitacora