SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $11,915,481.03
Importe del Contrato s/IVA: $215,283,680.42
No. Estimación: 25
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 09/04/2025 **al** 10/12/2026
Periodo de la Estimación: 06/03/2026 **al** 24/03/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**205,833.14**
P03	**OBRA CIVIL**	**4,389,795.89**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**7,319,852.00**

Total Paquete s/IVA: **11,915,481.03**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $11,915,481.03

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 25
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $11,915,481.03
Periodo de la Estimación: 06/03/2026 **al** 24/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
100111-1	TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS EN ZONAS MARITIMAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EN LAS ZONAS EN PRESCENCIA DE MAREA O ÁREAS COSTERAS O DE PLAYA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, CONDICIÓN DEL TERRENO, DEL CLIMA O TOPOGRÁFICA, INCLUYE: LAS VISITAS DE OBRA NECESARIAS PARA CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECEMIENTO INICIAL DE EJES, NIVELES, TRAZOS, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL PARA EL DESPLANTE Y/O EJES DE LAS ESTRUCTURAS PARA INICIO DE OBRA, MARCANDO EJES, NIVELES Y BANCO(S) DE NIVEL SEGUN SEA NECESARIO CON BALIZAS, MOJONERAS, POSTES, CLAVOS Y NIVELETAS DE MADERA DE PINO DE 3RA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	9,750.00	$25.81	2,500.00	7,250.0000	9,750.00	0.00	$187,122.50	100.00 %
100112	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA NECESARIOS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, HORARIO DIURNO Y NOCTURNO (24/7), MECHEROS Y SEÑALES DE ACUERDO A LA NORMA, (PRECIO UNITARIO POR DESGASTE, PIEZAS NUEVAS), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, REACOMODOS, REUBICACIONES, RETIRO Y RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, P.U.O.T.	DIA	240.00	$1,039.48	15.00	18.0000	168.00	72.00	$18,710.64	70.00 %
						Total Partida:			**205,833.14**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
225700	PILA CIRCULAR DE CONCRETO 5 MTS. DIAMETRO EXTERIOR, DIAMETRO INTERIOR 3.40 MTS. ESPESOR 80 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	ML	427.58	$103,072.35	36.00	28.0000	335.00	92.58	$2,886,025.80	78.35 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 25
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $11,915,481.03
Periodo de la Estimación: 06/03/2026 **al** 24/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
272722-1	EXCAVACIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO "I" (ARENA LIMOSA), VOLUMEN SECCIÓN GEOMÉTRICA, CUALQUIER PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 A 30 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD Y HORARIO, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, REVISIÓN Y RECTIFICACIÓNES TOPOGRAFICAS, APILE DEL MATERIAL AL COSTADO DE LA EXCAVACIÓN AL INTERIOR DE LA PILA PARA SU EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	9,021.89	$1,252.18	706.89	549.7600	6,577.77	2,444.12	$688,398.48	72.91 %
272778	EXTRACCIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ELEVACIÓN 0.00 A 40 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, COLOCANDO EL MATERIAL AL COSTADO DE LA PILA PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: MANIOBRAS E IMPLEMENTOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	M3	9,237.87	$846.99	706.89	549.7600	6,577.77	2,660.10	$465,641.22	71.20 %
878521	BOMBEO DE AGUA EN EXCAVACIONES DE 0.00 HASTA 30.00 MTS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO CON MOTOBOMBA 6", VERTIDO HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA DEL ELEMENTO EN CONSTRUCCIÓN PARA ABATIR LOS NIVELES DE AGUA Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYE: 2 OPERADORES, ACARREOS, MONTAJES, RETIROS, COLOCACIÓN DE EXTENCIONES DE MANGUERA O TUBO, MANIOBRAS NECESARIAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	HORA	4,879.20	$784.05	116.00	128.0000	434.00	4,445.20	$100,358.40	8.89 %
101071	TAPÓN INFERIOR DE PILA CIRCULAR CON DIAMETRO VARIABLE DE 3.40 A 5.00 MTS., CONCRETO SIMPLE, EN APEGO AL PROYECTO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 24 HORAS, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACABADO COMUN, CUALQUIER PROFUNDIDAD; INCLUYE: MATERIALES, SERVICIO DE BOMBA, VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	11.00	$206,647.04	0.00	1.0000	1.00	10.00	$206,647.04	9.09 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 25
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $11,915,481.03
Periodo de la Estimación: 06/03/2026 **al** 24/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
902574	RELLENO CON ARENA A VOLTEO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓNES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD INDICADA POR SUPERVISIÓN, VOLUMEN SECCIÓN GEOMETRICA; INCLUYE: ACARREO Y VERTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	3,820.26	$121.33	0.00	338.6600	338.66	3,481.60	$41,089.62	8.86 %
911170	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, GRAVA ARENOSA, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CMS, VOLUMEN SECCIÓN GEOMETRICA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	53.08	$300.06	0.00	5.4500	5.4500	47.63	$1,635.33	10.27 %
						Total Partida:			**4,389,795.89**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
777011	VIGA PRETENSADA AASTHO TIPO IV, 29.95 MT DE LARGO X 1.35 MT DE PERALTE, CONCRETO F'C=400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, ELEMENTOS DE PRE ESFORZADO, GANCHOS DE IZAJE Y PASOS PARA DIAFRAGMAS EN APEGO A PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN Y/O CONFIRMACIÓN DE DIMENSIONES PARA PREFABRICACIÓN, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	80.00	$457,490.75	16.00	16.0000	32.00	48.00	$7,319,852.00	40.00 %
						Total Partida:			**7,319,852.00**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.