SISTE[redacted]A INTEGRAL DE SUPERVISION DE OB[redacted]

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026

Importe de la Estimación s/IVA: $2,215,077.85
Importe del Contrato s/IVA: $26,823,947.50
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026
Periodo de la Estimación: 11/03/2026 **al** 11/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA	
P01	**PRELIMINARES**	**2,215,077.85**

Total Paquete s/IVA: **2,215,077.85**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,215,077.85

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA: $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 al 11/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,215,077.85
Periodo de la Estimación: 11/03/2026 al 11/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22,588.62	$13.55	0.00	11,183.8300	11,183.83	11,404.79	$151,540.90	49.51 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	4,292.06	$117.17	0.00	2,807.5200	2,807.52	1,484.54	$328,957.12	65.41 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,044.53	$87.75	0.00	1,677.5700	1,677.57	1,366.96	$147,206.77	55.10 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4,229.48	$758.42	0.00	2,093.0000	2,093.00	2,136.48	$1,587,373.06	49.49 %

Total Partida: 2,215,077.85

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O