SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $450,163.78
Importe del Contrato s/IVA: $4,952,388.98
No. Estimación: 5
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/06/2025 **al** 18/09/2025
Periodo de la Estimación: 05/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1	ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD	
P01	**PRELIMINARES**	**102,160.18**
P03	**OBRA CIVIL**	**142.54**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**136,190.76**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**106,803.91**
P05	**OBRAS VIALES**	**104,866.39**

Total Paquete s/IVA: **450,163.78**
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimación s/IVA: $450,163.78

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $450,163.78
Periodo de la Estimación: 05/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD										
P01	**PRELIMINARES**									
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P31S05C001	RED DE NYLON PARA PORTERIA DE FUT-BOL DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$2,168.53	0.00	2.0000	2.00	0.00	$4,337.06	100.00 %
P31S05C003	PORTERIA DE 7.56 X 2.56 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO FO. NEGRO DE 4" Ø CED. 40 C/ARMELLA DE ALAMBRON DE 1/4" @ 10 CMS. PTE. POSTE P/SOPORTE DE RED INCLUYE : SOPORTE P/RED DE 60 CMS. CED. 40 C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	PZA	2.00	$22,858.85	0.00	2.0000	2.00	0.00	$45,717.70	100.00 %
P31S05C092	BANDERINES PARA ESQUINAS DE 1.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$607.23	0.00	4.0000	4.00	0.00	$2,428.92	100.00 %
P02S06	**ANCLAJES**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,650.00	$13.61	0.00	3,650.0000	3,650.00	0.00	$49,676.50	100.00 %
							Total Partida:		**102,160.18**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S30C021	AFINE Y COMPACTACIÓN DE PLANTILLA EN FONDO DE ZANJAS, INCLUYE: COMPACTACIÓN MECÁNICA CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.28	$68.20	15.19	2.0900	17.28	0.00	$142.54	100.00 %
							Total Partida:		**142.54**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P20S59C061	POSTE CONICO OCTOGONAL DE 9.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PLACA BASE, CARTABONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$7,671.90	0.00	6.0000	6.00	0.00	$46,031.40	100.00 %

C.ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $450,163.78
Periodo de la Estimación: 05/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S59C062	CRUCETA PARA DOS LUMINARIAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$2,793.54	0.00	6.0000	6.00	0.00	$16,761.24	100.00 %
P20S59C063	REFLECTOR ECO VEGA 400 W LED 5000K 110-277V FLUJO LUMINOSO 40,000 LUMENES IP66, INCLUYE: SUMINISTRO, INTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	$6,116.51	0.00	12.0000	12.00	0.00	$73,398.12	100.00 %
								Total Partida:	**136,190.76**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P01S01C001	DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.00	$74.52	0.00	54.0000	54.00	0.00	$4,024.08	100.00 %
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.00	$10.64	0.00	54.0000	54.00	0.00	$574.56	100.00 %
P01S06C009	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B" CLASE I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.86	$507.83	0.00	4.8600	4.86	0.00	$2,468.05	100.00 %
P01S48C008	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/ DEMOLICION A 40.00 M.. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.91	$168.87	0.00	2.9100	2.91	0.00	$491.41	100.00 %
P01S57C003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MANO.	M3	2.91	$78.18	0.00	2.9100	2.91	0.00	$227.53	100.00 %
P01S72C017	RELLENO CON PIZON A MANO EN CAPAS DE 20 cm Y AGUA, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 m, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.62	$91.91	0.00	2.4000	2.40	0.22	$220.58	91.60 %

C.ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025	**No. Estimación:**	5
Localidad:	La Trinidad	**Importe del Contrato s/IVA**	$4,952,388.98	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES	**Periodo del Contrato**	18/06/2025 **al** 18/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$450,163.78
				Periodo de la Estimación:	05/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P02S06C012	ANCLA DE REDONDO LISO DE Ø 3/4" CON 90 cm DE DESARROLLO TOTAL, CON ROSCA DE 10 cm EN UN EXTREMO Y HABILITADA CON ESCUADRA EN EL OTRO DE 15 cm AHOGADA 65 cm EN DADO, INCLUYE: TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA, GUASAS DE PRESION, GUASAS LISAS, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	$461.21	0.00	24.0000	24.00	0.00	$11,069.04	100.00 %
P02S10C028	MUERTO DE CONCRETO EN FORMA PIRAMIDAL DE 0.80 X0.80 MTS DE BASE INFERIOR Y 1.00 MTS. DE PERALTE CON TERMINACION DE BASE SUPERIOR DE 0.40 X 0.40 MTS. CONCRETO F¨C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION , NO INCLUYE EXCAVACION.	PZA	6.00	$4,286.61	0.00	6.0000	6.00	0.00	$25,719.66	100.00 %
P05S03	**CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C**									
P09S02C068	TENSOR METÁLICO 8" DE CUERPO ABIERTO CON OJALES DE 3/8" EN AMBOS EXTREMOS, PARA TENSAR CABLE ACERADO, INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(0.00 A 6.00 M.)	PZA	20.00	$59.45	0.00	10.0000	10.00	10.00	$594.50	50.00 %
P09S06C018	CABLE DE ACERO DE 5/16" PARA SOPORTAR MALLA PARA BASE BALL (BACK-STOP) DE NYLON, COLOCADA DE 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: 2 ABRAZADERAS TIPO PERRAS POR CADA SUJECIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	116.00	$58.29	0.00	116.0000	116.00	0.00	$6,761.64	100.00 %
P09S06C019	ARGOLLA DE 1" DE DIÁMETRO CON VARILLA LISA DE 1/2", SOLDADAS A COLUMNA DE ACERO EN 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	$17.92	0.00	20.0000	20.00	10.00	$358.40	66.67 %
P20S59C070	POSTE DE FIERRO OCTOGONAL DE 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGÚN PROYECTO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$6,591.16	0.00	6.0000	6.00	0.00	$39,546.96	100.00 %
P05S04	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO**									
P09S06C011	MALLA PARA BASE BALL (BACK STOP) DE NYLON, COLOCADA DE 0.00 A 12.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	150.00	$93.78	0.00	150.0000	150.00	0.00	$14,067.00	100.00 %

C.ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $450,163.78
Periodo de la Estimación: 05/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S05	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, PARA OBRAS DE DRENAJE SUMINISTRO Y C**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	50.00	$13.61	0.00	50.0000	50.00	0.00	$680.50	100.00 %
						Total Partida:			**106,803.91**	
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S01	**SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACT**									
P01S01C001	DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.00	$74.52	0.00	28.0000	28.00	26.00	$2,086.56	51.85 %
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.00	$10.64	0.00	54.0000	54.00	0.00	$574.56	100.00 %
P01S06C009	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B" CLASE I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	4.86	$507.83	0.00	4.8600	4.86	0.00	$2,468.05	100.00 %
P01S48C008	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/ DEMOLICION A 40.00 M.. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.91	$168.87	0.00	2.9100	2.91	0.00	$491.41	100.00 %
P01S57C003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MANO.	M3	2.91	$78.19	0.00	2.9100	2.91	0.00	$227.53	100.00 %
P01S72C017	RELLENO CON PIZON A MANO EN CAPAS DE 20 cm Y AGUA, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 m, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.62	$91.91	0.00	2.4000	2.40	0.22	$220.58	91.60 %
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
P02S06C012	ANCLA DE REDONDO LISO DE Ø 3/4" CON 90 cm DE DESARROLLO TOTAL, CON ROSCA DE 10 cm EN UN EXTREMO Y HABILITADA CON ESCUADRA EN EL OTRO DE 15 cm AHOGADA 65 cm EN DADO, INCLUYE: TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA, GUASAS DE PRESION, GUASAS LISAS, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	$461.21	0.00	24.0000	24.00	0.00	$11,069.04	100.00 %

C.ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $450,163.78
Periodo de la Estimación: 05/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S10C028	MUERTO DE CONCRETO EN FORMA PIRAMIDAL DE 0.80 X0.80 MTS DE BASE INFERIOR Y 1.00 MTS. DE PERALTE CON TERMINACION DE BASE SUPERIOR DE 0.40 X 0.40 MTS. CONCRETO F¨C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION , NO INCLUYE EXCAVACION.	PZA	6.00	$4,286.61	0.00	6.0000	6.00	0.00	$25,719.66	100.00 %
P06S03	**CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD**									
P09S02C068	TENSOR METÁLICO 8" DE CUERPO ABIERTO CON OJALES DE 3/8" EN AMBOS EXTREMOS, PARA TENSAR CABLE ACERADO, INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(0.00 A 6.00 M.)	PZA	20.00	$59.45	0.00	10.0000	10.00	10.00	$594.50	50.00 %
P09S06C018	CABLE DE ACERO DE 5/16" PARA SOPORTAR MALLA PARA BASE BALL (BACK-STOP) DE NYLON, COLOCADA DE 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: 2 ABRAZADERAS TIPO PERRAS POR CADA SUJECIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	116.00	$58.29	0.00	116.0000	116.00	0.00	$6,761.64	100.00 %
P09S06C019	ARGOLLA DE 1" DE DIÁMETRO CON VARILLA LISA DE 1/2", SOLDADAS A COLUMNA DE ACERO EN 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	$17.92	0.00	20.0000	20.00	10.00	$358.40	66.67 %
P20S59C070	POSTE DE FIERRO OCTOGONAL DE 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGÚN PROYECTO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$6,591.16	0.00	6.0000	6.00	0.00	$39,546.96	100.00 %
P06S04	**EXTENDIDO Y BANDEADOS.**									
P09S06C011	MALLA PARA BASE BALL (BACK STOP) DE NYLON, COLOCADA DE 0.00 A 12.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	150.00	$93.78	0.00	150.0000	150.00	0.00	$14,067.00	100.00 %
P06S05	**CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	50.00	$13.61	0.00	50.0000	50.00	0.00	$680.50	100.00 %

Total Partida: 104,866.39

C.ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE