SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA CONRADO ESPINOZA MALVINAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$231,554.43
Importe del Contrato s/IVA:			$1,346,298.79
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	13/06/2025	**al**	12/07/2025
Periodo de la Estimación:	28/06/2025	**al**	12/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA	
P02	**CIMENTACIÓN**	**231,554.44**

Total Paquete s/IVA: **231,554.44**

Ajuste por Redondeo: -$0.01

Total de Estimación s/IVA: $231,554.43

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA CONRADO ESPINOZA MALVINAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,346,298.79
Periodo del Contrato 13/06/2025 **al** 12/07/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $231,554.43
Periodo de la Estimación: 28/06/2025 **al** 12/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$1,868.51	0.00	3.0000	3.00	0.00	$5,605.53	100.00 %
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	85.00	$132.12	0.00	85.0000	85.00	0.00	$11,230.20	100.00 %
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	$1,673.13	0.00	5.0000	5.00	0.00	$8,365.65	100.00 %
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	85.00	$216.35	0.00	85.0000	85.00	0.00	$18,389.75	100.00 %
P20S59C050	LUMINARIA VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA SMD, CON FOTO-SENSOR, 100 WATTS (PARA CALLES PRINCIPALES), 4000/5000K, EFICIENCIA DE POR LOMENOS 152 LM/W, PROTECCIÓN OPTICA IP-68/IK-10, 100,000 HRS DE VIDA UTIL, CON DRIVER DE 100-277 V, SUPRESOR DE PICOS INTERNO DE POR LO MENOS 15 KV, CARCASA MONOLITICA DE PROTECCION EN INYECCION DE ALUMINIO, PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	$28,192.32	0.00	4.0000	4.00	0.00	$112,769.28	100.00 %

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
CONTRATISTA.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ.
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE.

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO.
SUPERVISOR DE SOP.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA CONRADO ESPINOZA MALVINAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,346,298.79
Periodo del Contrato 13/06/2025 al 12/07/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $231,554.43
Periodo de la Estimación: 28/06/2025 al 12/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00	$469.75	0.00	3.9000	3.90	4.10	$1,832.03	48.75 %
P20S89C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$25,351.12	0.00	1.0000	1.00	0.00	$25,351.12	100.00 %
P32S40C001	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	1.00	$20,484.64	0.00	1.0000	1.00	0.00	$20,484.64	100.00 %
P32S40C002	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00	$27,526.24	0.00	1.0000	1.00	0.00	$27,526.24	100.00 %

Total Partida: **231,554.44**

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
CONTRATISTA.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ.
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE.

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO.
SUPERVISOR DE SOP.