Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLEJON IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y MALECON JUAN S. MILLAN , COL. HACIENDA VIEJA, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $193,668.10

Municipio: EL ROSARIO, SINALOA

Localidad: EL ROSARIO

Contratista: COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609D-2022

Importe del Contrato s/IVA: $ 633,978.52

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 19-sep **al** 31-dic

Periodo de la Estimación: 01-nov **al** 07-dic

Clave	Descripción	Monto
1		
URBANIZACION MUNICIPAL		
	OBRAS VIALES	$ 94,884.01
	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	$ 89,673.95
	LIMPIEZA Y FUMIGACION	$ 9,110.14

Total Paquete s/IVA: **193,668.10**

Total de Estimación s/IVA: $193,668.10

IVA: $30,986.90

Total de Estimación C/IVA: $224,655.00

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA
SUPERVISOR SOP.

_ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ING. MANUEL DE JESUS EZPINOZASARABIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLEJON IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y MALECON JUAN S. MILLAN , COL. HACIENDA VIEJA, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: EL ROSARIO, SINALOA
Localidad: EL ROSARIO
Contratista: COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609D-2022
Importe del Contrato s/IVA $ 633,978.52
Periodo del Contrato 19-sep al 31-dic

No. Estimación: N.- 2 DOS
Tipo de Estimación: NORMAL
Importe de la Estimación: $ 193,668.10
Periodo de la Estimación: 01-nov al 07-dic

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
	URBANIZACION MUNICIPAL								
	OBRAS VIALES								
PAV-0110	CALAFATEO DE JUNTA DE DILATACION CON CHAPOPOTE, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M	258.90	$ 24.53		185.96			$ 4,561.60
PAV-0950	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR	M2	141.64	$ 637.69		141.64			$ 90,322.41
							Total Partida: VIALIDAES		**$ 94,884.01**
	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES								
PAV-1120	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO 150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	4.30	$ 472.20		4.30			$ 2,030.46
PAV-0800	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO HIDRAULICO F`c=250 Kg/cm2 DIMENSIONES DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M	124.46	$ 704.19		124.46			$ 87,643.49
					Total Partida:	**BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES**			**$ 89,673.95**
	LIMPIEZA Y FUMIGACION								
PAV-1300	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA UTILIZANDO MAQUINARIA	M2	216.31	$ 11.46		216.31			$ 2,478.91
	SEÑALIZACIÓN VIAL								
PAV-1150	PINTURA EN GUARNICIONES HASTA 40 cm DE DESARROLLO, COLOR AMARILLO TRANSITO, MARCA SHERWIN WILLIAMS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	124.46	$ 53.28		124.46			$ 6,631.23
							Total Partida: LIMPIEZA Y FUMIGACION Y SEÑALIZACIÓN VIAL		**$ 9,110.14**
									193,668.10

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ING. MANUEL DE JESUS EZPINOZASARABIA COMERCIALZADORA CLN S.A. DE C.V.