Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLEJON IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y MALECON JUAN S. MILLAN , COL. HACIENDA VIEJA, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $146,353.34

Municipio: EL ROSARIO, SINALOA
Localidad: EL ROSARIO
Contratista: COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609D-2022

Importe del Contrato s/IVA: $ 633,978.52
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: ADICIONAL
Periodo del Contrato: 19-sep **al** 31-dic
Periodo de la Estimación: 19-sep **al** 07-dic

Clave	Descripción	Monto
1		
URBANIZACION MUNICIPAL		
	PRELIMINARES	$ 12,542.36
	OBRAS VIALES	$ 103,272.17
	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	$ 14,548.46
	LIMPIEZA Y FUMIGACION	$ 1,276.53
	SEÑALIZACIÓN VIAL	$ 918.55
RED DE DRENAJE-RED PRINCIPAL		
	ALCANTARILLADO	$ 13,285.41
RED DE DRENAJE SANITARIO-DESCARGA DOMICILIARIAS		
	PRELIMINARES	$ 509.88

Total Paquete s/IVA: **146,353.34**

Total de Estimación s/IVA: $146,353.34

IVA: $23,416.54

Total de Estimación C/IVA: $169,769.88

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA
SUPERVISOR SOP.

_ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ING. MANUEL DE JESUS EZPINOZASARABIA SUPERINTENDENTE DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLEJON IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y MALECON JUAN S. MILLAN , COL. HACIENDA VIEJA, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: EL ROSARIO, SINALOA
Localidad: EL ROSARIO
Contratista: COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609D-2022
Importe del Contrato s/IVA $ 633,978.52
Periodo del Contrato 19-sep **al** 31-dic

No. Estimación: 3 (TRES)
Tipo de Estimación: ADICIONAL
Importe de la Estimación: $ 146,353.34
Periodo de la Estimación: 19-sep **al** 07-dic

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
	URBANIZACION MUNICIPAL									
	PRELIMINARES									
PAV-0100	TRAZO Y NIVELACION DE PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	216.31	$ 17.29	216.31	111.32	327.63		$ 1,924.72	✓
PAV-0300	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL, INCLUYE AFINE	M3	81.13	$ 67.08	81.13	49.92	131.05		$ 3,348.63	✓
PAV-0500	AFINE Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MEJORAMIENTO	M2	216.31	$ 38.38	216.31	111.32	327.63		$ 4,272.46	✓
PAV-0400	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	97.36	$ 45.30	97.36	33.69	131.05		$ 1,526.16	✓
PAV-0450	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	98.36	$ 8.98	98.36	163.74	262.10		$ 1,470.39	✓
							Total Partida: PRELIMNARES		**$ 12,542.36**	
	OBRAS VIALES									
PAV-0650	BASE CON GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE BANCO FORMANDO BASE COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO	M3	43.00	$ 633.70	43.26	38.91	82.17		$ 24,657.27	✓
PAV-0700	RIEGO ASFALTICO DE LIGA O DE IMPREGNACION CON ASFALTICO FM-1 INCLUYE ACARREO DE 12 KM DE 1.5 A 1.8 LT/M2, INCLUYE ARENEADA A MANO	M2	216.31	$ 32.43	216.31	111.32	327.63		$ 3,610.11	✓
PAV-0110	CALAFATEO DE JUNTA DE DILATACION CON CHAPOPOTE, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M	258.90	$ 24.53	185.96	53.28	239.24		$ 1,306.96	✓
PAV-0950	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR	M2	141.64	$ 637.69	141.64	115.57	257.21		$ 73,697.83	✓
							Total Partida: VIALIDAES		**$ 103,272.17**	
	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES									
PAV-1120	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO 150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	4.30	$ 472.20	4.3	5.10	9.40		$ 2,408.22	✓
PAV-0800	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO HIDRAULICO F`c=250 Kg/cm2 DIMENSIONES DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M	124.46	$ 704.19	124.46	17.24	141.70		$ 12,140.24	✓
							Total Partida: BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES		**$ 14,548.46**	
	LIMPIEZA Y FUMIGACION									
PAV-1300	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA UTILIZANDO MAQUINARIA	M2	216.31	$ 11.46	216.31	111.39	327.70		$ 1,276.53	✓
							Total Partida: LIMPIEZA Y FUMIGACION		**$ 1,276.53**	
	SEÑALIZACIÓN VIAL									
PAV-1150	PINTURA EN GUARNICIONES HASTA 40 cm DE DESARROLLO, COLOR AMARILLO TRANSITO, MARCA SHERWIN WILLIAMS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	124.46	$ 53.28	124.46	17.24	141.70		$ 918.55	✓
							Total Partida: SEÑALIZACIÓN VIAL		**$ 918.55**	
	RED DE DRENAJE-RED PRINCIPAL									
	ALCANTARILLADO									
DRE-0140	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50 m PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FO. FO.	PZA	1.00	$ 13,285.41	1.00	1.00	2.00		$ 13,285.41	✓
							Total Partida: ALCANTARILLADO		**$ 13,285.41**	
	RED DE DRENAJE SANITARIO-DESCARGA DOMICILIARIAS									
	PRELIMINARES									
PAV-0400	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	12.96	$ 45.30	12.96	8.06	21.02		$ 365.12	✓
PAV-0450	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	25.92	$ 8.98	25.92	16.12	42.04		$ 144.76	✓
							Total Partida: PRELIMINARES		**$ 509.88**	
									146,353.34	

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ING. MANUEL DE JESUS EZPINOZA ARABIA
COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.