Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLEJON IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y MALECON JUAN S. MILLAN , COL. HACIENDA VIEJA, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $79,272.39

Municipio: EL ROSARIO, SINALOA
Localidad: EL ROSARIO
Contratista: COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609D-2022

Importe del Contrato s/IVA: $ 633,978.52
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: FINIQUITO
Periodo del Contrato: 19/09/2022 **al** 31/12/2022
Periodo de la Estimación: 08/12/2022 **al** 31/12/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
URBANIZACION MUNICIPAL		
	INSTALACION ELECTRICA	$ 79,272.39

Total Paquete s/IVA:	**79,272.39**
Total de Estimación s/IVA:	$79,272.39
IVA:	$12,683.58
Total de Estimación C/IVA:	$91,955.98

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ING. MANUEL DE JESUS EZPINOZASARABIA SUPERINTENDENTE DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLEJON IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y MALECON JUAN S. MILLAN , COL. HACIENDA VIEJA, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: EL ROSARIO, SINALOA
Localidad: EL ROSARIO
Contratista: COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609D-2022
Importe del Contrato s/IVA $ 633,978.52
Periodo del Contrato 19/09/2022 **al** 31/12/2022

No. Estimación: 4 (CUATRO)
Tipo de Estimación: FINIQUITO
Importe de la Estimación: $ 79,272.39
Periodo de la Estimación: 08/12/2022 **al** 31/12/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
	URBANIZACION MUNICIPAL								
	INSTALACION ELECTRICA								
ELCT-0038	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8"x1.50 M, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 876.43		1.00			$ 876.43
ELCT-0335	CABLE AL XLP (2+1) CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	45.00	$ 101.38		45.60			$ 4,622.93
ELCT-1150	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40x40x40CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$ 1,021.66		3.00			$ 3,064.98
ELEC-1210	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41mm (1" 1/2), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA DE TERRENO TIPO "B", ENCOFRADO CON CONCRETO F'c=100KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	45.00	$ 132.72		45.60			$ 6,052.03
ELEC-1505	LUMINARIA LED ELEKTRA, TECNOLOGIA LUMILED 100 W, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, SALIDA VOLTAJE DE ALIMENTACION 100/277V. CON FOTOSENSOR, 155L/W, IP67, IK10, FABRICADA EN ALUMINIO VACIADO EXTRUIDO Y ANODIZADO CON LENTE DE POLICARBONATO Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: BASE PIRAMIDAL DE 0.30x0.70x0.90M, POSTE RECTO GALVANIZADO DE 8.00M DE ALTURA, BRAZO DE 2.40m, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	3.00	$ 19,209.29		3.00			$ 57,627.87
ELEC-0008	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL. 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'c=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	10.00	$ 557.79		12.60			$ 7,028.15
					Total Partida: INSTALACION ELECTRICA				$ 79,272.39
									79,272.39

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ING. MANUEL DE JESUS
EZPINOZA ARABIA COMERCIALZADORA
CLN S.A. DE C.V.